

R8. 8月 埋立地内施設点検表(チェックシート)

施 設		点 検 項 目	点 検 結 果	点 検 日	特記事項
貯留構造物	重力式コンクリート	盛土との接合部のクラック、剥離、劣化	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		天端管理用道路の陥没	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		下流側コンクリート面のクラック、漏水	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		重力式コンクリート天端の高さ	別紙記載	8月27日	
		堰堤の位置	別紙記載	8月27日	
遮水シート	覆保護マツている状態	異常なへこみ	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		膨らみ、へこみ、突っ張り(トランポリン状態)	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		保護マットの剥がれ	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		降水後の湛水状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		湧水・ガス噴出	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		接合部の剥がれ、口あき	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		草の生育	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
	覆保護土でいる状態	表面の亀裂、陥没	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		湧水・ガス噴出	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		押し出し(浮き上がり)	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		滑落、崩壊	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		ガス噴出	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		降水後の湛水状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
雨水集排水施設	雨水集排水路・谷止工	施設の損傷および不等沈下の有無	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		U字溝、減勢工、集水桝、接続桝、呑口工などの土砂の堆積状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		溢流箇所や滞水箇所の有無およびその状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		周辺部からの水および土砂の流入状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		周辺部の雑草の生育状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		雨水の流下状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
	雨水調整池	上流呑口工と吐口工の状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		下流呑口工と吐口工の状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		上流呑口工と吐口工の接続管(φ1200)	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		下流呑口工と吐口工の接続管(φ1200)	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		貯留している水位	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		池底の土砂などの堆積状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		斜面の土砂などの堆積状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		斜面の雑草の生育状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		堰堤の破損、陥没	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		法面の崩壊	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		放流工および放水管への土砂の堆積状況	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		放流工および放水管の損傷の有無	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	
		下流放流工のスクリーン	☒ 問題なし ☐ 問題あり	8月27日	

(備 考)

旭川市廃棄物処分場

埋立地内施設点検表(チェックシート)

施 設		点 検 項 目	点 検 結 果		点 検 日	特記事項
浸出水集排水施設	集排水管	埋立地表面の亀裂、陥没	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
	導水管	道路面の亀裂、陥没	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
埋立ガス処理施設	露出箇所	埋立作業周辺のガス抜き設備	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		埋立作業箇所から離れた設備	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
道路設備		舗装面の破損の有無	☐ 問題なし	☒ 問題あり	8月28日	観察中
		倒木・土砂流入による交通阻害	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		積雪による交通阻害	☒ 問題なし	☐ 問題あり		
		廃棄物搬入車両からの落下物	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
飛散防止設備	飛散防止柵	飛散防止柵の傾き	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		防球ネットの破れ、ほつれ	☐ 問題なし	☒ 問題あり	8月28日	観察中
		支柱基礎部分の洗掘	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		支柱の安定性	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		防球ネットのゆるみ	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		ワイヤーロープのゆるみ	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
防火設備	上流側防火水槽	水槽の水位（漏水の有無）	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		地下水からの取水状況	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		給水管、オーバーフロー管の目詰まり	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		通気管の目詰まり	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		給水栓への送水状況	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		送水ポンプの作動	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
	下流側防火水槽	水槽の水位（漏水の有無）	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		地下水からの取水状況	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		給水管、オーバーフロー管の目詰まり	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		通気管の目詰まり	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		給水栓への送水状況	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		送水ポンプの作動	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
	消火栓	防火水槽からの配管の目詰まり	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	
		水の吐出状況	☒ 問題なし	☐ 問題あり	8月28日	

(備 考)

防球ネットの破れ、ほつれ範囲は数か所あるが、15cm四方程度であるため経過を観察します。

舗装面の破損箇所が数か所ありますが、小範囲のため経過を観察します。

重力式コンクリート測定結果表

[illegible]

重力式コンクリート 天端高さ測定箇所図

