

新庁舎の建設工事の進捗状況をお知らせします



令和5年11月の供用開始に向け、新庁舎の建設工事を進めています。工事は、今年4月から令和5年8月までの41か月を予定しており、今年度は、^く杭工事や基礎工事、地下部分の工事を実施します。来年度からは地上部分の工事が始まり、同4年の夏には外壁工事が完了する予定です。今後も皆さんに、工事の進捗状況をお伝えしていきます。

【詳細】庁舎建設課 電話25・7597

建設工事スケジュール

令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度			
現在	★														
杭工事・掘削工事	基礎工事・ ^く 地下躯体※工事	地上躯体※工事				内部・外部仕上工事	検査・調整								
		冬期休止			冬期休止								11月 供用開始予定		

※躯体=柱・壁・梁・床など、建物を支える骨組みのこと。

建設工事の進捗状況



工事を見学できるように、安全フェンスの一部に見学窓を設置しています



新庁舎の建設地の周囲に、安全フェンスを設置しました（4月撮影）



新庁舎を地下14.5mにある頑丈な地盤で支えるため、杭を埋め込みました（5月撮影）



基礎と地下部分の掘削工事を実施。一番深い場所では、地面を8.4mの深さまで掘削しました（7月撮影）



6月から始まった掘削工事がまもなく完了し、基礎工事が始まります（8月撮影）



第2号まで発行中!

「新庁舎建設NEWS」とSNSで工事の状況を発信中!

新庁舎の建設工事をより分かりやすくお伝えするため、新庁舎建設NEWSを2か月に1回発行しています。市政情報コーナー（総合庁舎1階）、各庁舎案内、各支所・公民館・住民センター等で配布している他、市HPにも掲載しています。

また、工事の進捗状況を市HPやSNSでも随時お知らせしているので、ぜひ、ご覧ください。

