

新庁舎建設工事の 進捗状況をお知らせします



来年11月のオープンに向け、新庁舎の建設工事を進めています。現在、外壁や窓の取り付けの他、内部の壁や天井の取り付け、配管・配線などの設備工事を行っています。また、昨年4月から稼働し、鉄骨の組み立てや外壁の取り付けに活躍したタワークレーンが、8月下旬に解体されました。今回は、今年3月から8月までの進捗状況をお伝えします。

【詳細】庁舎建設課 ☎25・7597

建設工事スケジュール

令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度		
						現在★					11月 オープン予定
杭工事・掘削工事	基礎工事・地下躯体※工事		地上躯体※工事			内部・外部仕上工事			検査・調整		
		冬期休止			冬期休止						

※躯体=柱・壁・梁・床など、建物を支える骨組みのこと。

建設工事の 進捗状況



冬期休止期間が明け、外壁の設置工事が始まりました。下層部から順次、外壁のコンクリートパネルを取り付け、さらに窓の取り付け工事も進めています



内部では、間仕切り壁の取り付けや換気のためのダクト、給排水管、電気配線などの設備工事を進めています



新庁舎の外壁は、赤褐色の下層部と淡い赤茶色の上層部の2色に分けたデザインです



役目を終えたタワークレーンを解体するため、今までより小型のクレーンを屋上に組み立てました。この小型クレーンで、タワークレーンを解体した部分の床の取り付けなどを行います



新庁舎9階の 展望フロアに お名前を刻みませんか？

新庁舎への寄附を募集中！

新庁舎の整備に活用するため、皆さんからの寄附を募集しています。9階展望フロアの壁面に設置する銘板に、寄附をいただいた方のお名前をローマ字で刻みます。

締め切り
迫る！

対象 個人、法人または各種団体（居住地は問わない）
募集口数・期間 5,000口・募集口数到達、または10/31日まで
寄附金額 1口10,000円以上
寄附方法 ①クレジットカード等＝ガバメントクラウドファンディングサイトから申込み
②振込用紙＝申出書に必要事項を記入し、郵送かファックスで庁舎建設課（総合庁舎4階 ☎25・6515）。後日振込用紙を郵送
※法人または各種団体は②の寄附方法で受付け。
詳細は市☎で確認を。
【詳細】庁舎建設課 ☎25・7597

