

(別紙) 工事引渡し時の状況 (売店・売店準備室)

【電気容量】

電灯 : 16.65KVA 程度 動力 : 22.2KVA 程度

手元開閉器を売店準備室に設置し、以降、分電盤を含む電気設備は事業者側工事。

引渡し時は次の仕上げ・設備まで完了済。以降は事業者側工事。

床～コンクリート直均し (FL-300) アスファルト防水 t20 保護モルタル

壁～ (耐火間仕切壁) 軽量鉄骨壁下地 石膏ボード 12.5+9.5

(外壁面) アルミカーテンウォール (全面透明強化ガラス)

天井～下地インサート@900

建具～管理区分境界部は設置済み (錠含む)

電源～手元開閉器

計量用電力量計は工事設置

通信～空配管

空調～なし

換気～24H 換気のみ工事設置 (一般換気用の給気及び排気用^ダ外貫通孔各 500×200 は工事施工)

給水～準備室天井バルブ^ダ止

排水～売店・準備室 SL+100 で^ダラ^ダ止

防災～事業者側工事前の状態に必要なものを工事設置 (移設調整は事業者側工事)

【室外機設置場所】 1階機械室が売店用の外調機置場 (外壁面アルミ^ダリ)