

中園廃棄物最終処分場

令和5年7月 埋立地内施設点検表（チェックシート）

| 施設 | | 点検項目 | 点検結果 | 点検日 | 特記事項 |
|---------|-----------|-------------------------------|--|-------|------|
| 貯留構造物 | 重力式コンクリート | 盛土との接合部のクラック、剥離、劣化 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 天端管理用道路の陥没 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 下流側コンクリート面のクラック、漏水 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 重力式コンクリート天端の高さ | 別紙記載 | | |
| | | 堰堤の位置 | 別紙記載 | | |
| 雨水集排水施設 | 雨水・外周排水路 | 施設の損傷及び不当沈下の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | U字溝、減勢工、集水柵、接続柵、呑口工などの土砂の堆積状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 溢流箇所や滞水箇所の有無及び状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 周辺部からの水及び土砂の流入状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 周辺部の雑草の生育状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 雨水の流下状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| 道路設備 | 搬入道路部 | 舗装面の破損の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 倒木・土砂流入による交通傷害 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 搬入車両からの落下物 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | 搬入車両による道路の汚染 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| 埋立地平面部 | | 現地盤の陥没、沈下による滞水の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | | | | |
| 埋処理ガス施設 | 露出箇所 | ガス抜き設備の不具合 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題有り | 7月24日 | |
| | | | | | |

(備考)

.....

.....

.....

.....

点検者 小 森 友 希

