

R5. 4月 埋立地内施設点検表(チェックシート)

| 施設 | | 点検項目 | 点検結果 | 点検日 | 特記事項 |
|--------------------|--|--|--|--|-------|
| 貯留構造物 | 重 力 式 コ ン ク リ ー ト | 盛土との接合部のクラック、剥離、劣化 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 天端管理用道路の陥没 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 下流側コンクリート面のクラック、漏水 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 重力式コンクリート天端の高さ | 別紙記載 | 4月28日 | |
| | | 堰堤の位置 | 別紙記載 | 4月28日 | |
| 遮水シート | 保 護 マ ツ ト で 覆 わ れ て い る 状 態 | 異常なへこみ | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 膨らみ、へこみ、突っ張り(トランポリン状態) | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 保護マットの剥がれ | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 降水後の湛水状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 湧水・ガス噴出 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 接合部の剥がれ、口あき | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | 草の生育 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | | |
| | 保 護 土 で 覆 わ れ て い る 状 態 | 表面の亀裂、陥没 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 湧水・ガス噴出 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 押し出し(浮き上がり) | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 滑落、崩壊 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | ガス噴出 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 降水後の湛水状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| 雨水集排水施設 | | 雨 水 集 排 水 路 ・ 谷 止 工 | 施設の損傷および不等沈下の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 |
| | U字溝、減勢工、集水柵、接続柵、呑口工などの土砂の堆積状況 | | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | 溢流箇所や滞水箇所の有無およびその状況 | | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | 周辺部からの水および土砂の流入状況 | | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | 周辺部の雑草の生育状況 | | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | 雨水の流下状況 | | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | 雨 水 調 整 池 | 上流呑口工と吐口工の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 下流呑口工と吐口工の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 上流呑口工と吐口工の接続管(φ1200) | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 下流呑口工と吐口工の接続管(φ1200) | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 貯留している水位 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 池底の土砂などの堆積状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 斜面の土砂などの堆積状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| 斜面の雑草の生育状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | | | |
| 堰堤の破損、陥没 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | | | |
| 法面の崩壊 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | | | |
| 放流工および放水管への土砂の堆積状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | | | |
| 放流工および放水管の損傷の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | | | |
| 下流放流工のスクリーン | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | | | |

(備考)

.....

.....

.....

埋立地内施設点検表(チェックシート)

| 施設 | | 点検項目 | 点検結果 | 点検日 | 特記事項 |
|----------|--------------|-------------------|--|-------|------|
| 浸出水集排水施設 | 集排水管 | 埋立地表面の亀裂、陥没 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | 導水管 | 道路面の亀裂、陥没 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| 処理施設 | 埋立ガス 露出箇所 | 埋立作業周辺のガス抜き設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 埋立作業箇所から離れた設備 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| 道路設備 | | 舗装面の破損の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 倒木・土砂流入による交通阻害 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| | | 積雪による交通阻害 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | | |
| | | 廃棄物搬入車両からの落下物 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月24日 | |
| 飛散防止設備 | 飛散防止柵 | 飛散防止柵の傾き | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 防球ネットの破れ、ほつれ | <input type="checkbox"/> 問題なし <input checked="" type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | 観察中 |
| | | 支柱基礎部分の洗掘 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 支柱の安定性 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 防球ネットのゆるみ | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | ワイヤーロープのゆるみ | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| 防火設備 | 上流側防火水槽 | 水槽の水位(漏水の有無) | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 地下水からの取水状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 給水管、オーバーフロー管の目詰まり | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 通気管の目詰まり | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 給水栓への送水状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 送水ポンプの作動 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | 下流側防火水槽 | 水槽の水位(漏水の有無) | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 地下水からの取水状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 給水管、オーバーフロー管の目詰まり | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 通気管の目詰まり | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 給水栓への送水状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 送水ポンプの作動 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | 消火栓 | 防火水槽からの配管の目詰まり | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |
| | | 水の吐出状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし <input type="checkbox"/> 問題あり | 4月25日 | |

(備考)

防球ネットの破れ、ほつれ範囲は2カ所あり両方ともに15cm四方であるため経過を観察します。

点検者 土田 博 昭

重力式コンクリート 天端高さ測定箇所図

