

施設	点検箇所	点検項目	点検頻度	日付																															特記事項		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
浸出水処理施設	活性炭原水槽 活性炭吸着塔 処理水槽	ポンプの稼働状況	1回/日	<input type="checkbox"/>																																	
		処理水への活性炭混入有無		<input type="checkbox"/>																																	
		電食などの有無		<input type="checkbox"/>																																	
	消毒・放流槽	放流水中和槽	pHの確認 薬品注入量 攪拌機の稼働状況	1回/日	<input type="checkbox"/>																																
		消毒槽	発泡状況 固形塩素剤の充填状況の確認		1回/日	<input type="checkbox"/>																															
		放流槽	放流水の状況 発泡状況			1回/日	<input type="checkbox"/>																														
	薬品注入設備	薬注ポンプ	薬品注入量の確認 ポンプの稼働状況 流量調整	1回/日	<input type="checkbox"/>																																
		薬品タンク	残余量の確認 補充使用量の確認、記録		1回/日	<input type="checkbox"/>																															
		薬注配管等	漏れの有無			1回/日	<input type="checkbox"/>																														
	汚泥処理設備	汚泥濃縮槽	上澄水濃度 かき寄せ機の稼働状況 スラム発生状況 ポンプの稼働状況	1回/日	<input type="checkbox"/>																																
		汚泥貯留槽	ばっ気状態 汚泥供給ポンプの稼働状況 供給汚泥量調整		1回/日	<input type="checkbox"/>																															
		汚泥脱水機	運転開始時および終了時の確認 脱水ケーキ含水率状況			1回/日	<input type="checkbox"/>																														
			汚泥ホッパ		汚泥供給量の確認 分離液のSS混入状況		1回/日	<input type="checkbox"/>																													
		脱水剤自動溶解装置	脱水機運転時運転開始 薬注量の確認		1回/日	<input type="checkbox"/>																															・脱水時に確認 ・脱水時に実施 ・脱水時に確認
		雑排水槽	脱水剤の貯留状況		1回/日	<input type="checkbox"/>																															
		空気源設備	ばっ気状態 ポンプの稼働状況 スラム発生状況		1回/日	<input type="checkbox"/>																															
	給排水設備	ブロウ設備の振動、異音、温度、発熱状況の確認	1回/日	<input type="checkbox"/>																																	
	配管設備	ポンプの稼働状況	1回/日	<input type="checkbox"/>																																	
	水質管理	生物処理系	漏れ、配管の異常振動、配管詰まりの有無の確認	1回/日	<input type="checkbox"/>																																
			pH電極などの汚れ、スケール付着の有無 設定値の確認	1回/日	<input type="checkbox"/>																																
	物理化学処理系	生物相	1回/週~1回/月	<input type="checkbox"/>																																	
	各機器	電気設備	凝集沈殿の最適薬注率	1回/日	<input type="checkbox"/>																															・差圧上昇時に実施	
			膜の洗浄・交換		<input type="checkbox"/>																																
			ポンプ、送風機の吐出圧、振動、騒音 軸受、電動機の温度、電流値		<input type="checkbox"/>																																
			タンクの漏水 弁の漏水、振動		<input type="checkbox"/>																																
			計器の作動、指示		<input type="checkbox"/>																																
	電気設備	水中ポンプの絶縁抵抗、計器の校正	1回/週~1回/月	<input type="checkbox"/>																																	
	施設構造物	水量	軸受の磨耗、潤滑油の交換、グリースアップ 各機器の異常	1回/日	<input type="checkbox"/>																																
			漏電、絶縁測定、その他ケール等劣化計測、継電器等リレー試験、機器	1回/年	<input type="checkbox"/>																															・6/28 実施	
	空気量	水量	コンクリートのクラック等のマイクロな調査、マクロな地形の変化の観察	1回/年	<input type="checkbox"/>																															・7/10 実施	
浸出水流入量(浸出水量) 原水流量(汚水計量槽) 放流量 汚泥供給量			1回/日	<input type="checkbox"/>																															・脱水時に確認		
凝集膜透過水量				<input type="checkbox"/>																																	
活性炭吸着塔処理水量、逆洗水量		<input type="checkbox"/>																																			
空気量		BOD酸化槽	1回/日	<input type="checkbox"/>																																	
		硝化槽		<input type="checkbox"/>																																	
		脱窒槽		<input type="checkbox"/>																																	
		再ばっ気槽		<input type="checkbox"/>																																	
	膜分離槽	<input type="checkbox"/>																																			
活性炭吸着塔	<input type="checkbox"/>																																				
汚泥貯留槽	<input type="checkbox"/>																																				
雑排水槽	<input type="checkbox"/>																																				