

浸出水処理施設点検表(1)

令和 4年 11 月度

施設	点検箇所	点検項目	点検頻度	日付																															特記事項	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
排水施設	接続人孔	水量	常時	<input type="checkbox"/>																																
		濁り、色、におい	1回/週	<input type="checkbox"/>																																
排水施設	防火水槽	水質(電気伝導度、pH)	常時	<input type="checkbox"/>																																
		水質(地下水環境基準)	1回/年	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
浸出水集排水施設	浸出水集排水管	浸出水集水管出口での水量	随時	<input type="checkbox"/>																															・10/6実施	
		浸出水集水管内の状況	必要時	<input type="checkbox"/>																																
	吸水人孔	吸水人孔の水位	常時	<input type="checkbox"/>																																
		ゲートの作動状況		<input type="checkbox"/>																																
		接続人孔の水量	随時		<input type="checkbox"/>																														・10/6実施	
		人孔内部のコンクリート面のクラック、剝離、劣化	随時		<input type="checkbox"/>																														・10/6実施	
浸出水導水管	人孔内部の防食工のはがれ	随時		<input type="checkbox"/>																														・10/6実施		
	人孔内部VUφ50の目詰り	随時		<input type="checkbox"/>																														・10/6実施		
	No.1~No.3接続人孔での流下水量	随時		<input type="checkbox"/>																														・7/2実施		
処理立施設	埋立層中のガス抜き設備	浸出水導水管の出水口の水量	必要時		<input type="checkbox"/>																														・7/2実施	
		浸出水導水管の状況	必要時		<input type="checkbox"/>																															
		埋立ガス温度		<input type="checkbox"/>																																
		埋立ガス量	2回/年	<input type="checkbox"/>																																
		埋立ガス組成		<input type="checkbox"/>																																
		埋立ガス組成(メタン、酸素、硫化水素)	常時	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
環境監視施設	モニタリング施設	浸出水の水質pH,BOD,COD,SS,T-N,Cℓ	1回/月		<input type="checkbox"/>																															
		地下水監視井戸(防火水槽)の水位	4回/年(春夏秋冬)		<input type="checkbox"/>																														・5/29 7/2 9/24 10/8 実施	
		処理水監視池、地下水監視池の構造	随時		<input type="checkbox"/>																															
		地下水水位計、地下水流量計	計測時		<input type="checkbox"/>																															
浸出水処理施設	流入・調整設備	浸出水調整池、調整池ポンプ井、浸出水着水井戸	亀裂、漏水の確認	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
			落ち葉などの除去		<input type="checkbox"/>																															
			浸出水貯留状況(腐敗の有無)		<input type="checkbox"/>																															
			ポンプの稼働状況		<input type="checkbox"/>																															
			堆積物の除去		<input type="checkbox"/>																															
			原水配管の目詰まり状況		<input type="checkbox"/>																															
	流入・調整設備	原水槽、汚水計量槽	攪拌、発泡状況	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														・11/4 2系原水揚水ポンプポンプVベルト交換
			ポンプの稼働状況		<input type="checkbox"/>																															
			原水配管の目詰まり状況		<input type="checkbox"/>																															
			スカム発生状況		<input type="checkbox"/>																															
			目盛板の確認		<input type="checkbox"/>																															
			原水配管の目詰まり状況		<input type="checkbox"/>																															
	カルシウム除去設備	反応槽、凝集槽、フロック形成槽	フロックの形成状況	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
			pHの確認		<input type="checkbox"/>																															
			薬品注入量		<input type="checkbox"/>																															
			攪拌機の稼働状況(スケーリング)		<input type="checkbox"/>																															
	カルシウム除去設備	沈殿槽	上澄水濃度	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
			浮遊物混入		<input type="checkbox"/>																															
			かき寄せ機の稼働状況		<input type="checkbox"/>																															
			スカム発生状況		<input type="checkbox"/>																															
	カルシウム除去設備	中和槽	ポンプの稼働状況		<input type="checkbox"/>																															
			pHの確認	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
			薬品注入量		<input type="checkbox"/>																															
	カルシウム除去設備	加温槽	攪拌機の稼働状況	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
			温度の確認		<input type="checkbox"/>																															
			ばっ気状態		<input type="checkbox"/>																															
生物処理設備	BOD酸化槽、再ばっ気槽	混合液の色相	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
		発泡、消泡状況		<input type="checkbox"/>																																
		生物膜付着状況		<input type="checkbox"/>																																
生物処理設備	硝化槽(担体)	ばっ気状態	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
		pH、DOの確認		<input type="checkbox"/>																																
		発泡、消泡状況		<input type="checkbox"/>																																
生物処理設備	脱窒槽	発泡、消泡状況	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														・11/25 1系DO計電極交換及び校正	
		酸化還元電位の確認		<input type="checkbox"/>																																
		スカム発生状況		<input type="checkbox"/>																																
凝集膜分離設備	膜原水槽	ポンプの稼働状況	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
		フロックの形成状況		<input type="checkbox"/>																																
		pHの確認		<input type="checkbox"/>																																
	凝集膜分離設備	混和槽	薬品注入量	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
			攪拌機の稼働状況		<input type="checkbox"/>																															
	凝集膜分離設備	膜浸漬槽	凝集状況の確認	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
			pH、MLSS濃度の確認		<input type="checkbox"/>																															
発泡状況				<input type="checkbox"/>																																
散気状況				<input type="checkbox"/>																																
凝集膜分離設備	膜モジュール	ポンプの稼働状況	1回/日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
		圧力など運転条件		<input type="checkbox"/>																																

点検結果の表示: ○:異常なし ×:異常あり △:修理補修

