

急傾斜工事照査要領 (案)

照 査 項 目 一 覧 表

急傾斜工事照査要領(1/2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
1	施工上の基本条件	1) 工事時期に制約があるか 2) 運搬路、ヤード等借地の見通しはあるか 3) 施工ヤード、スペース、工法等の制約条件はあるか 4) 環境上特に配慮すべき事項があるか（騒音、振動、汚水対策等） 5) がけ崩れに対する安全対策を必要とするか 6) 近接構造物、地下構造物の確認を行ったか 7) 用地、補償物件の処理は完了しているか 8) 急傾斜地崩壊危険区域の指定は行われているか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
2	関係機関との協議内容の確認	1) 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか 2) 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか 3) 地元及び地権者との協議内容を確認したか 4) 利権者（農協、漁組）及び占有者との協議内容を確認したか 5) 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3	貸与資料の確認	1) 測量成果（平面、横断）は整理されているか 2) 地質調査報告書は整理されているか ・追加ボーリングは必要ないか 3) 用地境界が明確であるか 4) 環境状況（振動、騒音等）の調査結果は整理されているか 5) 埋設物に係る占用台帳があるか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
4	地形条件	1) 用地境界を確認したか 2) 施工ヤード、スペースは確認したか	☐ ☐	☐ ☐	
5	施工条件	1) 施工上の制約条件を確認したか（スペース、交通条件等）	☐	☐	
6	現地踏査	1) 支障物件の状況を把握したか 2) 環境状況（振動、騒音等）は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 4) 基準点（B・M）を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

照查項目一覽表

急傾斜工事照査要領 (2 / 2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
7	設計図	1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか (構造物法線、既設施設、道路・河川等の施設及び名称ほか) 2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか 4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか 5) 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図等）を明記してあるか 6) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 7) 使用材料は明記されているか 8) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され ているか) ・鋼材形状、寸法 ・使用材料	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
8	数量計算	1) 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか 4) 横断面図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	