

事例番号	H25-4	事故分類	その他
工事名	(仮称)旭川市中央中学校(A)新築工事		
事故発生状況	基礎工事において、バックホーによる掘削作業中に、地中に埋設されていたグランド散水栓用の配管を切断し、水が噴出した。		
事故原因	設計時及び施工前に埋設物の調査を怠っていたこと。また、衛生設備業者にグランド内埋設物の既存図面が渡っていたが、その内容について連絡調整がなされてなかった。		
事故発生後の措置	施工前の現場内調査の徹底 関連業者との連絡調整の徹底		
事故概要図			

