廃棄物焼却施設維持管理記録

（旭川市近文清掃工場）

令和8年10月

1. 搬入量

家庭系一般廃棄物	3,446.58 t
事業系一般廃棄物	2,653.54 t

＊家庭系一般廃棄物は、家庭系焼却対象廃棄物、鷹栖町焼却対象廃棄物
＊事業系一般廃棄物は、事業系焼却対象廃棄物、廃肉骨粉

2. 排ガス処理設備等に堆積したばいじんの除去

炉別	除去日	備考
1号炉		
2号炉		

＊ボイラ水管部に付着したばいじんはスートブローにより1日に1回以上処理している。
＊バグフィルターのばいじんは自動運転により随時処理している。

3. 運転データ

項目		単位	1号炉	2号炉	合計	平均	試料採取年月日	測定結果の得られた年月日	備考
焼却処理量		t	3,577.40	3,605.13	7,182.53				
ガス温度	炉出口	℃	999	996					
	集じん器入口	℃	188	172					
一酸化炭素		ppm	4.0	0.0					
排ガス測定値（注1）	塩化水素	ppm							
	窒素酸化物	ppm							
	硫黄酸化物	ppm							
	ばいじん	mg/m3N							
	水銀	μg/m3N							
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	ng-TEQ/m3N							
熱しゃく減量(注2)		%	0.73				令和8年10月5日	令和8年10月15日	1号炉
				0.86			令和8年10月5日	令和8年10月15日	2号炉

＊（注1）煙突ガス採取口より採取し、分析した値
＊（注2）灰押出装置入口より採取し、分析した値

4. 法第21条の2第1項に規定する事故時に講じた応急措置の記録