点検・修繕計画一覧

令和8年8月

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果 年度	点検結果 判定	次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
亀吉橋	市道亀吉道路線	1967	4.9	7.5	BOX橋	亀吉3条2丁目	亀吉3条2丁目	R7	Ⅱ	R12					
旭西橋	市道旭西橋通線	1995	303.5	23.5	鋼橋	川端町6条9丁目	7条西7丁目	R5	Ⅱ	R10	主桁:塗装塗替	H30	R10	1,099百万円	
新橋	市道新橋通線	2000	280.0	23.5	鋼橋	川端町4条4丁目	9条西1丁目	R6	Ⅲ	R11	伸縮装置:伸縮装置補修	R7	R11	504百万円	
神楽橋	市道雨紛新旭川通1号線	1969	174.6	8.0	鋼橋	宮前2条3丁目	神楽岡公園	R7	Ⅱ	R12					R5
緑橋	市道緑橋通1号線	1988	74.2	16.5	鋼橋	金星町1丁目	上常盤町1丁目	R6	Ⅲ	R11	主桁:塗装塗替	R4	R10	435百万円	
永隆橋	市道永隆橋通線	1995	71.4	22.0	鋼橋	金星町1丁目	10条通9丁目	R6	Ⅱ	R11	主桁:塗装塗替	R4	R12	277百万円	
中央橋	市道中央橋通線	1975	78.0	19.5	PC橋	東4条1丁目	10条通12丁目	R6	Ⅱ	R11	床版:補修、主桁:ひび割れ注入	R8	R12	416百万円	
日之出橋	市道東6条・日の出橋道路線	1991	76.9	19.0	鋼橋	東6条1丁目	10条通14丁目	R6	Ⅱ	R11	主桁:塗装塗替	R11	R14	184百万円	
新旭橋	市道16・17丁目間横通線	1971	78.0	10.0	PC橋	東8条1丁目	10条通16丁目	R6	Ⅱ	R11					R2
中央第1号橋	市道東3条7・11丁目間1号線	1976	5.3	5.0	BOX橋	東3条11丁目	東3条10丁目	R3	Ⅱ	R8					
大正橋	市道大正橋斜線通線	1994	217.8	15.5	鋼橋	南8条通24丁目	神楽岡1条4丁目	R6	Ⅱ	R11					R1
中央第3号橋	市道東3条6・11丁目間1号線	1976	5.0	6.0	BOX橋	東3条11丁目	東3条10丁目	R3	Ⅱ	R8					
ちろりん橋	市道中央橋通線	1976	6.5	25.0	PC橋	東4条11丁目	東4条10丁目	R7	Ⅱ	R12					H30
中央第4号橋	市道東4条6・11丁目間1号線	1976	5.0	6.0	BOX橋	東4条11丁目	東4条10丁目	R3	Ⅱ	R8					
東5条橋	市道東5条6・11丁目間1号線	1974	6.0	11.0	PC橋	東5条11丁目	東5条10丁目	R7	Ⅱ	R12					H30
新富橋	市道花咲通線	1974	7.4	26.0	PC橋	東5条11丁目	東5条11丁目	R7	Ⅱ	R12					H30
中央第7号橋	市道6・9条斜線通線	1982	8.0	5.5	PC橋	10条通20丁目	9条通20丁目	R3	Ⅱ	R8					
開運橋	市道東6条・日の出橋道路線	1971	3.0	16.2	BOX橋	新富2条1丁目	新富2条1丁目	R7	Ⅱ	R12					
アイヌ川橋	市道南9条通26丁目3号線	2023	5.6	6.5	BOX橋	南9条通26丁目	南9条通26丁目			R8					
中央第11号橋	市道8条通5号線	1964	7.5	14.0	PC橋	8条通23丁目	8条通23丁目	R7	Ⅰ	R12					R5
はるうし橋	市道東光8・13条間1丁目1号線	1987	5.6	6.5	PC橋	東光12条1丁目	東光13条1丁目	R4	Ⅱ	R9					
基北橋	市道4条通線	1966	7.5	27.0	PC橋	豊岡4条1丁目	4条通25丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R14	R15	30百万円	
仲通橋	市道4・5条間仲通3号線	1968	7.4	3.0	PC橋	豊岡5条1丁目	5条通25丁目	R3	Ⅰ	R8					
六条橋	市道6条通24・25丁目道路線	1966	7.4	6.2	PC橋	豊岡5条1丁目	6条通25丁目	R3	Ⅰ	R8					R1
六条橋(歩道)	市道6条通24・25丁目道路線	1979	8.9	1.5	鋼橋	豊岡5条1丁目	6条通25丁目	R3	Ⅰ	R8					R1
光陽橋	市道豊岡1・2丁目間通1号線	1980	9.0	18.0	PC橋	豊岡3条1丁目	豊岡3条1丁目	R3	Ⅱ	R8					R6
すずかけ橋	市道豊岡1・2丁目間通2号線	1983	8.4	9.5	PC橋	豊岡11条1丁目	豊岡11条1丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R12	R13	18百万円	
中央第14号橋	市道豊岡10条2丁目1号線	1998	8.0	8.0	PC橋	豊岡10条2丁目	豊岡10条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
豊栄橋	市道豊岡9・10条間2丁目1号線	1980	9.4	9.0	PC橋	豊岡10条2丁目	豊岡10条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
新栄橋	市道東光・豊岡2丁目道路線	1986	7.8	10.9	PC橋	東光13条2丁目	東光12条2丁目	R4	Ⅱ	R9					
豊西橋	市道豊岡8条2・3丁目間1号線	1985	9.4	10.0	PC橋	豊岡9条2丁目	豊岡9条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第17号橋	市道東光13条3丁目1号線	2009	5.2	4.0	鋼橋	東光13条3丁目	東光13条3丁目	R4	Ⅱ	R9					
新星橋	道道愛別当麻旭川線	1988	15.6	11.5	PC橋	新星町	ﾊﾟﾙﾌﾟ町	R4	Ⅱ	R9					
豊岡六二橋	市道豊岡6条2・3丁目間1号線	1989	10.2	9.5	PC橋	豊岡7条2丁目	豊岡7条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
豊岡七二橋	市道豊岡7条2・3丁目間1号線	1987	8.4	6.5	PC橋	豊岡7条2丁目	豊岡7条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
豊岡橋	市道7条通3号線	1963	7.2	14.9	PC橋	豊岡8条2丁目	豊岡8条2丁目	R7	Ⅱ	R12					R6
天然橋	市道東光・豊岡2丁目道路線	1986	10.4	11.0	PC橋	東光14条3丁目	東光14条3丁目	R4	Ⅱ	R9					
中央第20号橋(松豊橋)	市道豊岡11条2・3丁目間2号線	1993	10.4	11.0	PC橋	豊岡11条2丁目	豊岡11条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
中豊岡2号橋	市道豊岡2丁目道路2号線	1979	11.0	14.0	RC橋	豊岡6条2丁目	豊岡6条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
豊麗橋	市道豊岡5条2・3丁目間1号線	1989	7.9	8.0	PC橋	豊岡5条3丁目	豊岡5条3丁目	R3	Ⅰ	R8					
豊友橋	市道豊岡8条2・3丁目間1号線	1989	8.4	10.0	PC橋	豊岡9条3丁目	豊岡9条3丁目	R3	Ⅱ	R8					R6
中央第23号橋	市道豊岡2条2・3丁目間1号線	2002	11.7	4.0	鋼橋	豊岡3条2丁目	豊岡3条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
豊岡5号小俣橋	市道豊岡6条道路1号線	1977	7.3	13.0	PC橋	豊岡6条3丁目	豊岡6条3丁目	R3	Ⅱ	R8					R5
豊隆橋	市道豊岡4・7条間3丁目1号線	1988	8.6	11.0	PC橋	豊岡5条3丁目	豊岡5条3丁目	R3	Ⅰ	R8					
豊岡豊栄橋	市道豊岡2条3丁目1号線	1982	9.4	8.0	PC橋	豊岡2条3丁目	豊岡2条3丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第26号橋	市道東光3丁目道路線	2004	5.6	7.5	BOX橋	東光16条3丁目	東光16条3丁目	R7	Ⅱ	R12					
中央第26号橋(歩道)	市道東光3丁目道路線	1986	4.5	1.5	鋼橋	東光16条3丁目	東光16条3丁目	R7	Ⅱ	R12					
豊岡2条橋	市道豊岡2条3丁目2号線	1978	11.4	4.0	PC橋	豊岡2条3丁目	豊岡2条3丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R11	R12	20百万円	
豊岡追分橋	市道豊岡4条3丁目1号線	1992	11.1	8.0	PC橋	豊岡4条3丁目	豊岡4条3丁目	R3	Ⅰ	R8					
豊寿橋	市道豊岡5条2・3丁目間3号線	1989	14.7	6.0	PC橋	豊岡5条3丁目	豊岡5条3丁目	R3	Ⅰ	R8					
分岐橋	市道4条通線	1965	8.5	22.0	PC橋	豊岡4条3丁目	豊岡4条3丁目	R6	Ⅱ	R11					H27
豊成橋	市道豊岡4条2・3丁目間1号線	1988	8.1	11.0	PC橋	豊岡5条3丁目	豊岡5条3丁目	R3	Ⅰ	R8					
ゆたか橋	市道永山東光2号線	1980	8.7	22.0	PC橋	豊岡2条3丁目	豊岡2条3丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R11	R12	24百万円	
小俣橋	市道永山東光2号線	1995	6.3	22.0	PC橋	豊岡3条3丁目	豊岡3条3丁目	R7	Ⅱ	R12					H28

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
新豊岡橋	市道永山東光2号線	1983	9.3	22.0	PC橋	豊岡8条3丁目	豊岡8条3丁目	R3	Ⅱ	R8					H30
中央第32号橋	市道豊岡1・4条斜線通線	1972	6.3	15.2	PC橋	豊岡2条4丁目	豊岡2条4丁目	R3	Ⅲ	R8					R7
中央第32号橋(歩道)	市道豊岡1・4条斜線通線	1985	6.3	1.4	鋼橋	豊岡2条4丁目	豊岡2条4丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第33号橋	市道豊岡1・4条間4丁目1号線	1961	6.0	6.0	PC橋	豊岡2条4丁目	豊岡2条4丁目	R3	Ⅲ	R8					R4
第4公園橋	市道豊岡1・4条間4丁目1号線	1990	7.4	11.0	PC橋	豊岡3条4丁目	豊岡3条4丁目	R3	Ⅰ	R8					
東豊橋	市道倉沼・豊岡7条道路線	1965	10.5	6.8	PC橋	豊岡7条4丁目	豊岡7条4丁目	R7	Ⅱ	R12					H30
東豊橋(歩道)	市道倉沼・豊岡7条道路線	1965	13.5	2.8	鋼橋	豊岡7条4丁目	豊岡7条4丁目	R7	Ⅱ	R12					R2
東豊1号橋	市道豊岡4丁目道路線	1989	7.0	15.5	PC橋	豊岡1条4丁目	豊岡1条4丁目	R3	Ⅱ	R8					
東小股橋	市道豊岡4丁目道路線	1989	9.5	15.0	PC橋	豊岡3条4丁目	豊岡3条4丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R7	R11	29百万円	
ポンウシュベツ橋	市道豊岡4・14条斜線通線	1998	7.1	20.1	PC橋	豊岡7条4丁目	豊岡7条4丁目	R7	Ⅱ	R12					H30
豊岡6条橋	市道豊岡4丁目道路線	1982	15.4	18.0	PC橋	豊岡7条4丁目	豊岡7条4丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R11	R12	53百万円	
中央第36号橋	市道下2号道路2号線	1951	8.5	12.0	PC橋	豊岡1条5丁目	豊岡1条5丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R14	R15	17百万円	
中央第37号橋	市道下2号道路2号線	1948	6.5	12.0	PC橋	豊岡2条5丁目	豊岡2条5丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R14	R15	16百万円	
東豊2号橋	市道豊岡1条6丁目3号線	1976	13.4	7.0	PC橋	豊岡1条6丁目	豊岡1条6丁目	R7	Ⅱ	R12					H29
豊岡きぼう橋	市道豊岡4・5条間6丁目1号線	1992	8.0	9.3	PC橋	豊岡5条6丁目	豊岡5条6丁目	R3	Ⅰ	R8					
豊岡2条睦橋	市道東光1条6丁目・豊岡4条6丁目間1号線	1985	8.4	7.0	PC橋	豊岡2条6丁目	豊岡2条6丁目	R3	Ⅰ	R8					
新栄1号橋	市道東光2条7丁目2号線	1971	8.4	6.9	PC橋	東光2条7丁目	東光2条7丁目	R3	Ⅱ	R8					
新栄2号橋	市道東光3条7丁目1号線	1971	8.5	5.0	PC橋	東光3条7丁目	東光3条7丁目	R3	Ⅱ	R8					
新栄3号橋	市道東光3条7丁目2号線	1971	8.6	7.0	PC橋	東光3条7丁目	東光3条7丁目	R3	Ⅱ	R8					
新栄4号橋	市道東光5条7丁目・豊岡1条7丁目間1号線	1971	8.6	7.0	PC橋	東光4条7丁目	東光4条7丁目	R3	Ⅲ	R8					R4
新栄5号橋	市道東光4条7丁目1号線	1971	8.7	5.0	PC橋	東光4条7丁目	東光4条7丁目	R3	Ⅱ	R8					
東陽橋	市道豊岡1・2条間7丁目1号線	1989	14.6	18.3	PC橋	豊岡2条7丁目	豊岡2条7丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第41号橋	市道東光4条道路2号線	1971	8.8	6.8	PC橋	東光4条7丁目	東光4条7丁目	R3	Ⅱ	R8					
千代田橋	市道下3号線	1976	10.4	14.0	PC橋	東光5条7丁目	東光5条7丁目	R7	Ⅱ	R12					R3
下3号線橋	市道下3号線	1976	7.4	14.0	PC橋	東光1条7丁目	東光1条7丁目	R3	Ⅱ	R8					H30
西1条橋	市道下3号線	1977	8.0	16.0	PC橋	豊岡4条7丁目	豊岡4条7丁目	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置:伸縮装置補修	R14	R15	19百万円	
新栄橋	市道東光5条8・9丁目間1号線	1976	11.5	9.0	PC橋	東光5条8丁目	東光5条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
千栄橋	市道東光6条8・9丁目間1号線	1977	9.8	7.0	PC橋	東光6条8丁目	東光6条8丁目	R3	Ⅱ	R8					R2
新栄中央橋	市道東光5・7間8丁目1号線	1977	9.4	7.0	PC橋	東光6条8丁目	東光6条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
東光豊栄橋	市道東光6条8・9丁目間2号線	1977	9.9	7.1	PC橋	東光6条8丁目	東光6条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
栄寿橋	市道東光7条8丁目1号線	2002	7.3	4.5	PC橋	東光7条8丁目	東光7条8丁目	R3	Ⅰ	R8					
新栄東橋	市道東光7条8丁目・豊岡4条8丁目間1号線	1977	8.0	7.0	PC橋	東光7条8丁目	東光7条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第44号橋	市道東光7条8丁目・豊岡4条8丁目間1号線	1992	6.8	11.0	PC橋	東光2条8丁目	東光2条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
南風防林橋	市道風防林道路線	1990	8.0	15.0	PC橋	東光8条9丁目	東光8条9丁目	R3	Ⅲ	R8					R4
千代栄橋	市道風防林道路線	1988	8.4	15.0	PC橋	東光3条9丁目	東光2条9丁目	R3	Ⅱ	R8					
風防林橋	市道風防林道路線	1991	10.4	14.2	PC橋	豊岡3条9丁目	豊岡3条9丁目	R3	Ⅱ	R8					R6
千風林橋	市道風防林道路線	2005	17.3	15.0	PC橋	東光21条9丁目	東光22条9丁目	R3	Ⅱ	R8					
千草橋	市道下3号線	1989	21.6	15.0	PC橋	東光20条7丁目	東光21条7丁目	R7	Ⅱ	R12					H29
新東栄橋	市道東光南線	1988	23.1	15.0	PC橋	東光19条5丁目	東光20条5丁目	R3	Ⅱ	R8					
中豊岡1号橋	市道豊岡6条2・3丁目間2号線	1979	11.0	7.0	RC橋	豊岡6条3丁目	豊岡6条3丁目	R3	Ⅱ	R8					
愛宕橋	市道下2号道路2号線	1982	10.3	15.0	PC橋	豊岡6条5丁目	豊岡6条5丁目	R3	Ⅱ	R8					R6
中央第48号橋	市道豊岡8条2・3丁目間2号線	1980	9.0	1.5	鋼橋	豊岡8条2丁目	豊岡8条2丁目	R3	Ⅱ	R8					R3
並木橋	市道豊岡5条2・3丁目間2号線	1981	13.4	11.0	PC橋	豊岡5条3丁目	豊岡5条3丁目	R3	Ⅱ	R8					
東豊3号橋	市道東光1条5丁目・豊岡2条5丁目間1号線	1982	8.4	8.0	PC橋	豊岡1条5丁目	豊岡1条5丁目	R3	Ⅰ	R8					
中央第50号橋	市道豊岡10条2丁目1号線	1975	7.0	1.4	鋼橋	豊岡10条2丁目	豊岡10条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第51号橋	市道大雪通8・9丁目間1号線	1992	4.0	7.0	BOX橋	大雪通9丁目	大雪通9丁目	R7	Ⅱ	R12					
五条橋	市道5・6条間仲通25丁目1号線	1992	7.4	3.0	PC橋	豊岡5条1丁目	5条通25丁目	R3	Ⅰ	R8					
中央第52号橋	市道東光5条8丁目・豊岡4条8丁目間1号線	1983	8.0	11.0	PC橋	東光1条8丁目	東光1条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
朝日歩道橋	市道21・22丁目間横通線	1984	39.5	3.0	鋼橋	9条通21丁目	9条通22丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第53号橋	市道豊岡4・6条間8丁目1号線	2009	7.2	3.0	鋼橋	豊岡4条8丁目	豊岡4条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
新成橋	市道雨紛新旭川通1号線	1986	75.5	22.0	鋼橋	東7条1丁目	10条通15丁目	R6	Ⅱ	R11	主桁・支承:塗装塗替等	R4	R10	318百万円	
中央第54号橋	市道豊岡8条2丁目1号線	1986	9.4	0.8	鋼橋	豊岡8条2丁目	豊岡8条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第55号橋	市道東光1条6丁目1号線	1992	9.4	2.0	PC橋	東光1条6丁目	東光1条6丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第56号橋	市道豊岡4・5条間7丁目2号線	1992	8.5	6.0	PC橋	豊岡4条7丁目	豊岡4条7丁目	R4	Ⅱ	R9					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
花咲大橋	市道花咲通線	1990	342.0	23.5	PC橋	花咲町5丁目	東3条11丁目	R6	Ⅱ	R11	橋面:橋面防水、伸縮装置:伸縮装置取替 主桁:断面補修	H25	R9	995百万円	
かいもの橋	市道豊岡8･11条間3丁目2号線	1991	11.1	5.5	PC橋	豊岡8条3丁目	豊岡8条3丁目	R7	Ⅱ	R12					
小桜橋	市道アイヌ川右･左岸堤防自転車歩行者専用道路	1992	25.5	3.0	PC橋	東光19条5丁目	東光20条5丁目	R3	Ⅱ	R8					
ポピー橋	市道東光19･26条間6丁目1号線	2004	17.7	16.0	PC橋	東光20条6丁目	東光21条6丁目	R3	Ⅰ	R8					
桔梗橋	市道豊岡10･12条間10丁目1号線	1993	31.0	11.0	PC橋	豊岡10条10丁目	豊岡10条10丁目	R3	Ⅰ	R8					
青葉橋	市道豊岡11条10丁目1号線	1993	14.5	11.0	PC橋	豊岡12条10丁目	豊岡12条10丁目	R3	Ⅰ	R8					
基北川橋	市道豊岡4条10丁目東光9条10丁目間1号線	1993	10.2	11.0	PC橋	東光8条10丁目	東光8条10丁目	R3	Ⅰ	R8					
豊岡サンビレッジ橋	市道豊岡4条10丁目東光9条10丁目間1号線	1994	11.7	11.0	PC橋	豊岡4条10丁目	豊岡3条10丁目	R7	Ⅱ	R12					
東光サンビレッジ橋	市道豊岡4条10丁目東光9条10丁目間1号線	1995	10.2	11.0	PC橋	東光5条10丁目	東光5条10丁目	R3	Ⅰ	R8					
東光西サンビレッジ橋	市道東光4条10丁目2号線	1995	10.2	11.0	PC橋	東光4条10丁目	東光4条10丁目	R3	Ⅰ	R8					
中央第59号橋	市道東光1条6丁目2号線	1999	8.2	2.2	PC橋	東光1条6丁目	東光1条6丁目	R3	Ⅰ	R8					
ひじり野大橋	市道旭東道路線	2006	299.3	16.5	鋼橋	上川郡東神楽町	東光27条8丁目	R4	Ⅱ	R9					
新旭川跨線橋(下り)	市道花咲通線	2010	83.9	11.0	混合橋	大雪通6丁目	東8条9丁目	R4	Ⅰ	R9					
新旭川跨線橋(上り)	市道花咲通線	2013	83.9	11.0	混合橋	大雪通6丁目	東8条9丁目	R4	Ⅱ	R9					
クリスタル橋	市道昭和通2号線	2013	191.0	25.5	PC橋	宮前通西	神楽1条6丁目	R3	Ⅱ	R8					
中央第60号橋	市道新橋通線	2000	12.1	23.5	PC橋	9条西1丁目	9条西1丁目	R5	Ⅱ	R10					
中央第61号橋	市道新橋通線	2000	3.6	23.5	BOX橋	9条西1丁目	9条西1丁目	R5	Ⅰ	R10					
中央第62号橋	市道風防林道路線		16.9	2.5	鋼橋	豊岡14条9丁目	東旭川南2条2丁目	R4	Ⅰ	R9					
新基北橋	市道7･8条間24丁目1号線	2023	9.5	3.5	PC橋	7条通23丁目	7条通23丁目	R7	Ⅰ	R12					
チノミシリルイカ橋	市道嵐山公園道路2号線	1979	79.8	5.4	鋼橋	旭岡1丁目	鷹栖町8線西4号	R6	Ⅱ	R11	主桁:塗装塗替	R6	R10	111百万円	
新生橋	市道近文駅前道路線	2009	35.7	11.5	鋼橋	近文町24丁目	近文町24丁目	R4	Ⅰ	R9					
近文東鷹栖第1号橋	市道近文町15･17丁目間1号線	1977	5.4	5.9	PC橋	近文町15丁目	近文町16丁目	R3	Ⅱ	R8					
南2号橋	市道旭西橋通線	1983	5.4	25.0	PC橋	緑町15丁目	緑町14丁目	R4	Ⅱ	R9					
錦北橋	市道錦町通線	1977	26.9	10.5	鋼橋	錦町18丁目	錦町18丁目	R7	Ⅱ	R12					R3
南1号橋	市道錦町緑町11･19丁目道路線	1972	5.1	9.1	PC橋	緑町14丁目	緑町14丁目	R3	Ⅱ	R8					R6
北門橋	市道北門町15･19丁目道路線	1988	26.9	9.0	鋼橋	北門町18丁目	北門町17丁目	R7	Ⅱ	R12					R3
第5号橋	市道錦町11丁目2号線	1973	6.5	6.0	PC橋	錦町14丁目	錦町14丁目	R3	Ⅱ	R8					R6
奈翁位橋	市道大町･住吉町間横通線	1988	29.1	15.0	鋼橋	大町2条17丁目	大町2条16丁目	R6	Ⅱ	R11					H26
二区橋	市道春光町1･2区間道路線	1993	27.5	11.0	PC橋	春光7条2丁目	春光6条2丁目	R7	Ⅱ	R12					H29
北鎮橋	市道春光園道路線	1979	30.7	9.0	PC橋	春光6条6丁目	春光7条6丁目	R3	Ⅱ	R8					H30
柏橋	市道4区･春光6区3丁目道路線	1979	28.8	9.0	鋼橋	春光5条8丁目	春光5条8丁目	R7	Ⅱ	R12					H28
春光橋	市道4区3条4丁目･春光5区5条4丁目間1号線	1979	27.0	9.0	鋼橋	春光5条8丁目	春光5条8丁目	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置:伸縮装置取替	R6	R9	75百万円	
希望橋	市道旭西橋通線	1984	9.4	25.0	PC橋	川端町7条10丁目	緑町12丁目	R4	Ⅲ	R9					R7
4区2条橋	市道4区1･3条間2丁目1号線	1979	29.6	6.0	鋼橋	春光6条7丁目	春光6条7丁目	R6	Ⅰ	R11					H26
末広橋	市道末広高台通線	1980	26.0	18.0	鋼橋	春光5条9丁目	春光5条9丁目	R3	Ⅱ	R8					R6
東橋	市道末広1丁目道路線	1980	26.3	9.0	鋼橋	末広5条1丁目	末広5条1丁目	R7	Ⅱ	R12					H29
北斗橋	市道末広5･7条間2丁目1号線	1980	26.4	9.0	鋼橋	末広5条2丁目	末広5条2丁目	R3	Ⅱ	R8	支承:塗装塗替、橋面防水工	R7	R11	49百万円	
近文東鷹栖第17号橋	市道18号道路線	1978	2.4	7.0	BOX橋	東鷹栖6線17･18号	東鷹栖6線17･18号	R5	Ⅱ	R10					
しらさぎ橋	市道末広5･6条間5丁目1号線	1986	31.0	9.0	鋼橋	末広6条5丁目	末広6条5丁目	R3	Ⅱ	R8	主桁:塗装塗替	R10	R12	55百万円	
すみれ橋	市道末広横通線	1987	26.7	15.0	鋼橋	末広6条6丁目	末広6条6丁目	R3	Ⅱ	R8	主桁:塗装塗替	R10	R12	52百万円	
こまどり橋	市道末広7丁目道路線	1987	24.5	9.0	鋼橋	末広6条7丁目	末広6条7丁目	R3	Ⅱ	R8	主桁･支承:塗装塗替	R6	R9	70百万円	
近文東鷹栖第25号橋	市道5線道路1号線	1994	2.1	7.0	BOX橋	東鷹栖5･6線18号	東鷹栖5･6線18号	R5	Ⅱ	R10					
おしどり橋	市道末広5･6条間8丁目1号線	1988	24.4	9.0	鋼橋	末広6条8丁目	末広6条8丁目	R3	Ⅱ	R8	橋面:橋面防水	R13	R14	37百万円	
親交橋	市道末広1･7条道路線	1988	25.1	13.5	鋼橋	末広6条9丁目	末広6条9丁目	R4	Ⅰ	R9					
近文東鷹栖第28号橋	市道14号道路2号線	1992	5.0	4.3	BOX橋	東鷹栖9線13号	東鷹栖9線13号	R7	Ⅱ	R12					
月見橋	市道9線道路2号線	1987	30.2	7.5	鋼橋	東鷹栖10線14号	東鷹栖10線14号	R4	Ⅰ	R9					
村界橋	市道16号道路1号線	1969	16.7	7.5	鋼橋	上川郡鷹栖町	東鷹栖11線15号	R6	Ⅱ	R11					R2
近文東鷹栖第29号橋	市道12線道路1号線	2000	3.0	7.0	BOX橋	東鷹栖7線11号	東鷹栖7線11号	R5	Ⅰ	R10					R2
14線村界橋	市道東鷹栖8線19号･14線21号道路線	1978	12.2	5.0	鋼橋	東鷹栖14線19号	東鷹栖14線19号	R4	Ⅱ	R9					
近文東鷹栖第30号橋	市道花咲通線	1990	3.8	23.5	BOX橋	花咲町5丁目	花咲町5丁目	R7	Ⅰ	R12					
西黄金橋	市道17号道路線	1983	7.2	5.0	PC橋	東鷹栖10線16号	東鷹栖10線16号	R7	Ⅰ	R12					
三十四橋	市道8･13線19号道路線	1987	16.3	7.5	PC橋	上川郡鷹栖町	東鷹栖13線19号	R4	Ⅱ	R9					
近文東鷹栖第34号橋	市道10線道路線	1992	9.5	8.3	PC橋	東鷹栖11線16号	東鷹栖11線16号	R7	Ⅱ	R12					
近文東鷹栖第35号橋	市道6線道路2号線	1985	4.0	6.0	BOX橋	東鷹栖6線13号	東鷹栖6線13号	R5	Ⅱ	R9					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
近文東鷹栖第36号橋	市道15号道路線	1965	5.5	4.0	RC橋	東鷹栖9線14号	東鷹栖9線14号	R3	Ⅱ	R8					
きらら橋	市道11線道路2号線	1992	12.6	7.5	PC橋	上川郡鷹栖町	東鷹栖11線17号	R5	Ⅱ	R10					
近文東鷹栖第38号橋	市道8･13線19号道路線	1984	10.4	7.5	PC橋	東鷹栖14線19号	東鷹栖14線19号	R7	Ⅱ	R12					
12線村界橋	市道12線道路線	1974	15.7	4.1	鋼橋	上川郡鷹栖町	東鷹栖12線18号	R4	Ⅲ	R9					R7
八千代橋	市道8線道路2号線	2003	33.3	11.0	PC橋	東鷹栖9線15号	東鷹栖9線15号	R4	Ⅰ	R9					
十一号橋	市道11号道路1号線	1993	25.0	11.0	PC橋	東鷹栖4線10号	東鷹栖4線10号	R4	Ⅰ	R9					
いなほ橋	市道東鷹栖8線19号･14線21号道路線	1994	19.0	7.5	PC橋	東鷹栖13線19号	東鷹栖12線19号	R3	Ⅰ	R8					
四線十二号橋	市道12号道路2号線	1994	21.1	11.0	PC橋	東鷹栖5線11号	東鷹栖4線11号	R3	Ⅱ	R8					
しあわせ橋	市道9線道路2号線	2001	5.0	10.5	BOX橋	東鷹栖10線17号	東鷹栖10線17号	R2	Ⅰ	R7					
34区橋	市道21号道路1号線	1984	9.8	7.5	PC橋	東鷹栖13線20号	東鷹栖13線20号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第45号橋	市道14号道路2号線	1991	7.6	6.0	PC橋	東鷹栖6線13号	東鷹栖6線13号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第46号橋	市道7線道路2号線	1982	3.0	7.5	BOX橋	東鷹栖8線15号	東鷹栖8線15号	R2	Ⅱ	R7					
近文東鷹栖第47号橋	市道21号道路1号線	1975	11.4	6.0	鋼橋	東鷹栖12線20号	東鷹栖12線20号	R7	Ⅰ	R12					R3
近文東鷹栖第48号橋	市道5線道路1号線	1990	11.6	7.5	PC橋	東鷹栖6線14号	東鷹栖6線14号	R7	Ⅰ	R12					
共新橋	市道12線道路線	1984	8.3	6.0	PC橋	東鷹栖13線21号	東鷹栖13線21号	R3	Ⅱ	R8					
稔橋	市道17号道路線	1970	26.0	3.6	鋼橋	東鷹栖8線16号	東鷹栖8線16号	R6	Ⅰ	R11					H26
にしさかえ橋	市道8線道路2号線	1983	7.5	6.0	PC橋	東鷹栖9線17号	東鷹栖9線17号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第51号橋	市道8･13線19号道路線	1976	14.2	7.0	鋼橋	東鷹栖13線21号	東鷹栖12線21号	R3	Ⅱ	R8					R3
北竜橋	市道18号道路線	1983	7.9	7.5	PC橋	東鷹栖8線17号	東鷹栖8線17号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第53号橋	市道23号道路線	1968	3.0	4.6	BOX橋	東鷹栖13線22号	東鷹栖13線22号	R4	Ⅱ	R9					
13線23号橋	市道23号道路線	1992	6.3	4.5	PC橋	東鷹栖13線22号	東鷹栖13線22号	R3	Ⅱ	R8					
近文東鷹栖第54号橋	市道19号道路1号線	1971	2.0	4.7	BOX橋	東鷹栖9線18号	東鷹栖9線18号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第55号橋	市道14号道路2号線	1993	9.2	8.5	PC橋	東鷹栖4線13号	東鷹栖4線13号	R7	Ⅰ	R12					
豊年橋	市道18号道路線	1968	26.0	5.5	鋼橋	東鷹栖8線17号	東鷹栖8線17号	R7	Ⅱ	R12					H28
近文東鷹栖第56号橋	市道2線道路2号線	2000	3.0	12.5	BOX橋	東鷹栖3条2丁目	東鷹栖3条2丁目	R5	Ⅰ	R10					
近文東鷹栖第57号橋	市道4線道路線	1999	3.0	8.2	BOX橋	東鷹栖5線14号	東鷹栖5線14号	R5	Ⅰ	R10					
近文東鷹栖第58号橋	市道11線道路2号線	1992	2.0	7.0	BOX橋	東鷹栖11線21号	東鷹栖11線21号	R6	Ⅰ	R11					
近文東鷹栖第59号橋	市道23号道路線	1974	6.0	6.0	RC橋	東鷹栖12線22号	東鷹栖12線22号	R7	Ⅱ	R12					
近文東鷹栖第60号橋	市道東鷹栖12線22号･13線24号道路線	1970	3.0	9.1	BOX橋	東鷹栖12線23号	東鷹栖12線23号	R4	Ⅰ	R9					
東鷹栖北門橋	市道15号道路線	1997	5.1	8.5	PC橋	東鷹栖4線14号	東鷹栖4線14号	R3	Ⅰ	R8					
近文東鷹栖第61号橋	市道15号道路線	1992	3.0	8.5	BOX橋	東鷹栖4線14号	東鷹栖4線14号	R5	Ⅱ	R10					
穂の華橋	市道東鷹栖8線19号･14線21号道路線	1996	16.5	7.5	PC橋	東鷹栖8線19号	東鷹栖8線19号	R3	Ⅱ	R8					
近文東鷹栖第63号橋	市道23号道路線	1975	3.7	3.0	BOX橋	東鷹栖12線22号	東鷹栖12線22号	R4	Ⅰ	R9					
たかし橋(鷹四橋)	市道16号道路2号線	1973	6.3	7.5	PC橋	東鷹栖5線15号	東鷹栖5線15号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第64号橋	市道6線道路2号線	1991	3.0	10.0	BOX橋	東鷹栖7線17号	東鷹栖7線17号	R6	Ⅱ	R11					
近文東鷹栖第65号橋	市道東鷹栖8線19号1号線	1992	9.0	3.2	BOX橋	東鷹栖8線19号	東鷹栖8線19号	R6	Ⅱ	R11					
三十二区橋	市道9線道路2号線	1996	20.3	6.0	PC橋	東鷹栖9線20号	東鷹栖9線20号	R3	Ⅱ	R8					
東鷹栖柏橋	市道21号道路1号線	1981	17.0	7.5	鋼橋	東鷹栖10線20号	東鷹栖10線20号	R3	Ⅱ	R8	床板:ひび割れ注入	R13	R14	47百万円	
登喜和橋	市道8･13線19号道路線	1983	8.1	7.5	PC橋	東鷹栖10線21号	東鷹栖10線21号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第66号橋	市道東鷹栖10線21号･11線23号道路線	1982	7.1	6.5	PC橋	東鷹栖11線22号	東鷹栖11線22号	R3	Ⅱ	R8					
近文東鷹栖第67号橋	市道3線道路2号線	1992	3.7	9.5	PC橋	東鷹栖3線15号	東鷹栖3線15号	R7	Ⅱ	R12					
友愛橋	市道21号道路1号線	1981	8.6	7.5	PC橋	東鷹栖9線21号	東鷹栖9線21号	R7	Ⅰ	R12					
あかつき橋	市道8･13線19号道路線	1981	8.8	7.5	PC橋	東鷹栖9線20号	東鷹栖9線20号	R7	Ⅰ	R12					
ウッペツ橋	市道16号道路2号線	1971	3.7	8.0	PC橋	東鷹栖4線15号	東鷹栖4線15号	R3	Ⅰ	R8					
近文東鷹栖第70号橋	市道9線道路2号線	1982	8.4	7.5	BOX橋	東鷹栖10線21号	東鷹栖10線21号	R6	Ⅰ	R11					
三箇橋	市道8･13線19号道路線	1983	9.7	10.0	PC橋	東鷹栖10線22号	東鷹栖10線22号	R7	Ⅱ	R12					
近文東鷹栖第72号橋	市道東鷹栖10線21号･11線23号道路線	1986	11.1	6.5	PC橋	東鷹栖10線22号	東鷹栖10線22号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第73号橋	市道14号道路2号線	1955	3.7	6.6	RC橋	東鷹栖1条6丁目	東鷹栖1条6丁目	R4	Ⅱ	R9					
近文東鷹栖第74号橋	市道17号道路線	1987	6.3	7.5	PC橋	東鷹栖5線16号	東鷹栖5線16号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第75号橋	市道2線道路1号線	1992	2.8	12.7	BOX橋	東鷹栖3線15号	東鷹栖3線15号	R5	Ⅰ	R10					
進富栄橋	市道6線道路2号線	1988	4.2	7.5	BOX橋	東鷹栖6線19号	東鷹栖6線19号	R6	Ⅱ	R11					
東鷹栖南橋	市道東鷹栖10線21号･11線23号道路線	1986	9.2	5.0	PC橋	東鷹栖11線23号	東鷹栖11線23号	R7	Ⅱ	R12					
鬼斗牛橋	市道7線道路1号線	1981	8.6	6.0	PC橋	東鷹栖8線20号	東鷹栖8線20号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第78号橋	市道18号道路線	1992	3.5	7.5	BOX橋	東鷹栖5線17号	東鷹栖5線17号	R6	Ⅱ	R11					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
福寿橋	市道6線道路2号線	1981	8.9	7.5	PC橋	東鷹栖7線19号	東鷹栖7線19号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第80号橋	市道5線道路1号線	1989	2.3	7.8	BOX橋	東鷹栖6線19号	東鷹栖6線19号	R6	Ⅱ	R11					
近文東鷹栖第81号橋	市道15号道路線	1967	3.7	6.7	RC橋	東鷹栖2線14号	東鷹栖2線14号	R7	Ⅱ	R12					R2
近文東鷹栖第82号橋	市道7線道路1号線	2007	2.2	4.8	BOX橋	東鷹栖8線21号	東鷹栖8線21号	R4	Ⅱ	R9					
近文東鷹栖第83号橋	市道9線道路1号線	1974	3.1	6.0	BOX橋	東鷹栖9線23号	東鷹栖9線23号	R6	Ⅰ	R11					
近文東鷹栖第84号橋	市道6線道路1号線	1980	8.6	3.3	PC橋	東鷹栖7線20号	東鷹栖7線20号	R7	Ⅰ	R12					
万歳橋	市道5線道路1号線	1981	8.9	7.5	PC橋	東鷹栖6線19号	東鷹栖6線19号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第86号橋	市道19号道路2号線	1992	3.7	7.5	BOX橋	東鷹栖5線18号	東鷹栖5線18号	R6	Ⅰ	R11					
16号橋	市道16号道路2号線	1979	5.3	7.5	PC橋	東鷹栖2線16号	東鷹栖2線16号	R7	Ⅰ	R12					
秋葉橋	市道5線20・21号道路線	1980	11.3	6.0	PC橋	東鷹栖6線20号	東鷹栖6線20号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第88号橋	市道17号道路線	1985	4.8	7.5	BOX橋	東鷹栖2線16号	東鷹栖2線16号	R7	Ⅱ	R12					
幸福橋	市道4線道路線	1980	9.3	8.0	PC橋	東鷹栖5線19号	東鷹栖5線19号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第90号橋	市道3線道路2号線	1969	6.4	8.4	PC橋	東鷹栖4線19号	東鷹栖4線19号	R3	Ⅰ	R8					R2
近文東鷹栖第91号橋	市道東鷹栖東1線16号1号線	1966	4.4	3.7	RC橋	東鷹栖1線16号	東鷹栖1線16号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第92号橋	市道18号道路線	1984	5.8	10.0	PC橋	東鷹栖1線17号	東鷹栖2線17号	R4	Ⅲ	R9					R5
新突哨橋	市道3線道路1号線	1977	10.4	7.6	PC橋	東鷹栖4線20号	東鷹栖4線20号	R7	Ⅰ	R12					
東明橋	市道2線道路1号線	1988	9.7	6.5	PC橋	東鷹栖3線20号	東鷹栖3線20号	R7	Ⅱ	R12					R2
東山橋	市道2線道路1号線	1988	12.4	6.0	BOX橋	東鷹栖3線19号	東鷹栖3線19号	R6	Ⅱ	R11					
明正橋	市道19号道路2号線	1988	19.6	10.5	BOX橋	東鷹栖2線19号	東鷹栖2線19号	R7	Ⅱ	R12					
近文東鷹栖第93号橋	市道23号道路線	2007	2.0	4.8	BOX橋	東鷹栖6線22号	東鷹栖6線22号	R4	Ⅱ	R9					
近文東鷹栖第94号橋	市道東鷹栖1線17・18号道路線	1964	11.5	6.0	BOX橋	東鷹栖1線18号	東鷹栖1線18号	R7	Ⅱ	R12					
近文緑橋	市道緑町線	1984	5.9	16.0	PC橋	緑町15丁目	緑町15丁目	R7	Ⅱ	R12					
草笛橋	市道近文神居古潭自転車道路	1970	50.6	2.8	鋼橋	近文町25丁目	近文町25丁目	R5	Ⅱ	R10					
近文東鷹栖第97号橋	市道近文神居古潭自転車道路	1958	2.2	2.6	鋼橋	上川郡鷹栖町	上川郡鷹栖町	R5	Ⅱ	R10	床板:断面補修	R14	R15	18百万円	
近文東鷹栖第98号橋	市道近文神居古潭自転車道路	1958	2.2	2.8	鋼橋	上川郡鷹栖町	上川郡鷹栖町	R5	Ⅱ	R10	床板:断面補修	R13	R15	18百万円	
近文東鷹栖第99号橋	市道春光東鷹栖通線	1992	2.0	12.1	BOX橋	東鷹栖4線12号	東鷹栖4線12号	R5	Ⅰ	R10					
近文東鷹栖第100号橋	市道3線道路2号線	1992	2.0	10.0	BOX橋	東鷹栖4線15号	東鷹栖4線15号	R7	Ⅱ	R12					
近文東鷹栖第101号橋	市道15号道路線	1988	8.4	4.5	PC橋	東鷹栖5線14号	東鷹栖5線14号	R7	Ⅰ	R12					
近文東鷹栖第102号橋	市道3線道路2号線	1973	2.4	10.9	BOX橋	東鷹栖3・4線18号	東鷹栖3・4線18号	R5	Ⅰ	R10					
近文東鷹栖第103号橋	市道23号道路線	2008	2.1	4.8	BOX橋	東鷹栖9線23号	東鷹栖9線23号	R7	Ⅱ	R12					
近文東鷹栖第104号橋	市道末広4丁目道路線	1986	16.8	9.5	鋼橋	末広6条4丁目	末広5条4丁目	R3	Ⅰ	R8					
嵐山人道橋	市道旭岡1丁目・鷹栖町間1号線	1978	130.2	1.5	鋼橋	旭岡2丁目	上川郡鷹栖町	R3	Ⅲ	R8					
ともえ橋	市道末広5条道路線	1986	51.3	14.0	鋼橋	末広5条5丁目	末広5条5丁目	R3	Ⅱ	R8					
末広北橋	市道末広5・6条間10丁目1号線	1992	24.5	11.0	鋼橋	末広6条10丁目	末広6条10丁目	R3	Ⅱ	R8	主桁:塗装塗替	R10	R12	60百万円	
近文東鷹栖第107号橋	市道近文町15・19丁目間1号線	1986	13.8	12.0	PC橋	近文町16丁目	近文町16丁目	R3	Ⅱ	R8					
協栄橋	市道大町1条15・19丁目間1号線	1987	34.1	11.0	鋼橋	大町1条17丁目	大町1条17丁目	R4	Ⅱ	R9					
末広高架橋	市道末広高台通線	1990	53.2	15.5	PC橋	末広8条1丁目	末広7条1丁目	R6	Ⅱ	R11					H27
ふれあい橋	市道川端町7条10丁目近文町11丁目間1号線	1994	17.0	12.0	PC橋	川端町7条10丁目	近文町11丁目	R3	Ⅱ	R8					
東鷹栖5線跨道橋	市道5線道路2号線	1999	63.4	12.0	PC橋	東鷹栖6線11号	東鷹栖6線11号	R6	Ⅰ	R11					
近文東鷹栖第108号橋	市道東鷹栖12線24号1号線	2011	3.0	3.1	BOX橋	東鷹栖12線24号	東鷹栖12線24号	R4	Ⅰ	R9					
近文東鷹栖第109号橋	市道16号道路2号線	1984	2.2	14.5	BOX橋	東鷹栖3線15・16号	東鷹栖3線15・16号	R5	Ⅰ	R10					
近文東鷹栖第110号橋	市道近文町15・16丁目間1号線		8.0	4.0	鋼橋	近文町15丁目	近文町15丁目	R7	Ⅱ	R12					
橋本橋	市道橋本橋道路線	2000	61.2	4.0	鋼橋	深川市	神居町西丘	R3	Ⅲ	R8	支承:塗装塗替、支承モルタル打換え	R6	R8	67百万円	
オロウェン橋	市道豊里6号線	1989	18.0	4.0	PC橋	神居町豊里	神居町豊里	R5	Ⅱ	R10					
神居大橋	市道神居古潭吊橋道路線	1938	107.3	2.3	混合橋	江丹別町春日	神居町神居古潭	R7	Ⅱ	R12					R7
深緑橋	市道台場・富岡道路1号線	1981	42.1	6.0	PC橋	台場1条4丁目	神居町台場	R6	Ⅰ	R11					H26
台場緑橋	市道台場緑橋通線	1979	42.3	8.5	PC橋	神居町台場	神居町台場	R7	Ⅰ	R12					H30
神居第2号橋	市道忠和7・8条間3丁目1号線	1986	2.9	6.8	BOX橋	忠和8条3丁目	忠和8条3丁目	R5	Ⅱ	R9					
共栄橋	市道共栄・富沢道路線	1967	15.5	4.0	鋼橋	神居町共栄	神居町共栄	R7	Ⅰ	R12					R2
神居第3号橋	市道忠和5条3丁目2号線	1990	3.0	8.0	BOX橋	忠和5条3丁目	忠和5条3丁目	R5	Ⅱ	R10					
栄光橋	市道忠和4・5丁目道路線	1970	28.9	13.5	鋼橋	忠和5条4丁目	忠和6条4丁目	R4	Ⅱ	R9					R4
神居第4号橋	市道忠和8条5丁目1号線	1985	2.9	7.6	BOX橋	忠和8条5丁目	忠和8条5丁目	R5	Ⅱ	R10					
緑陰橋	市道富岡・富沢3号線	1995	40.5	4.0	PC橋	神居町富岡	神居町富沢	R5	Ⅰ	R10					
東海橋	市道共栄・富沢道路線	1967	6.5	4.0	RC橋	神居町共栄	神居町共栄	R4	Ⅱ	R9					R3

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
神居第6号橋	市道富沢1号線	2003	9.3	4.0	PC橋	神居町富沢	神居町富沢	R7	Ⅰ	R12					
生娘橋	市道共栄・富沢道路線	2017	15.5	4.0	PC橋	神居町共栄	神居町共栄	R6	Ⅰ	R11					H29
神居29号橋	市道忠和6条道路線	1970	6.3	18.0	PC橋	忠和7条5丁目	忠和7条5丁目	R5	Ⅱ	R10					
神居第11号橋	市道上雨紛・神華1号線	1970	18.9	4.0	PC橋	新開	神居町上雨紛	R7	Ⅱ	R12					R4
神居第15号橋	市道上雨紛・神華道路	1970	2.8	5.5	BOX橋	神居町上雨紛	神居町上雨紛	R5	Ⅱ	R10					
神栄橋	市道上雨紛・神華道路	1966	18.6	3.0	鋼橋	神居町神華	神居町上雨紛	R4	Ⅲ	R9					R5
神居第22号橋	市道忠和5条3丁目1号線	1987	3.3	7.2	BOX橋	忠和5･6条3丁目	忠和5･6条3丁目	R6	Ⅰ	R11					
神居第23号橋	市道雨紛5号・共栄道路線	1983	2.5	8.0	BOX橋	神居町共栄	神居町共栄	R6	Ⅱ	R11					
神居第25号橋	市道西1線道路2号線	2003	2.8	12.0	BOX橋	神居町雨紛	神居町雨紛	R6	Ⅰ	R11					
神居第26号橋	市道雨紛5号・共栄道路線	1968	8.0	5.1	BOX橋	神居町雨紛	神居町雨紛	R6	Ⅱ	R11					
神居第27号橋	市道雨紛6号道路1号線	1968	2.3	5.2	BOX橋	神居町雨紛	神居町雨紛	R6	Ⅱ	R11					
錦橋	市道上雨紛西2線道路線	1982	23.5	4.5	鋼橋	神居町上雨紛	神居町上雨紛	R4	Ⅱ	R9					
平神橋	市道雨紛6号道路1号線	1989	2.4	6.0	BOX橋	神居町雨紛	神居町雨紛	R6	Ⅱ	R11					
神居第29号橋	市道上雨紛・神華1号線	1989	4.3	6.5	BOX橋	神居町上雨紛	神居町上雨紛	R5	Ⅱ	R10					
神華橋	市道上雨紛・神華2号線	1975	9.0	6.0	鋼橋	神居町神華	神居町神華	R4	Ⅰ	R9					R3
天竜橋	市道雨紛･上雨紛1号線	1971	60.0	4.0	鋼橋	神居町雨紛	神居町雨紛	R7	Ⅰ	R12					R5
神居第31号橋	市道神居1条16丁目2号線	1974	5.1	1.6	鋼橋	神居1条15丁目	神居1条15丁目	R7	Ⅰ	R12					
石北橋	市道富沢7号線	1995	20.6	4.0	PC橋	神居町富沢	神居町富岡	R5	Ⅰ	R10					
紅橋	市道台場･富岡道路3号線	1985	45.3	7.5	PC橋	神居町台場	神居町台場	R5	Ⅱ	R10					
伊納大橋	市道春日･台場門1号線	1986	327.6	8.5	鋼橋	江丹別町春日	神居町台場	R6	Ⅱ	R11	主桁:塗装塗替	R10	R15	442百万円	
富沢高架橋	市道神居7条･富沢道路線	1988	83.0	8.5	PC橋	神居8条10丁目	神居9条10丁目	R6	Ⅱ	R11	伸縮装置:伸縮装置取替え	R3	R11	25百万円	
平成大橋(上り)	市道雨紛新旭川通3号線	1989	297.2	11.0	PC橋	神居1条21丁目	神楽7条12丁目	R6	Ⅲ	R11	伸縮装置:伸縮装置取替え	H25	R12	1,171百万円	
平成大橋(下り)	市道雨紛新旭川通3号線	2021	298.2	11.5	PC橋	神居町雨紛	神楽7条13丁目	R4	Ⅱ	R9					
朝陽橋	市道富沢7号線	1999	30.1	5.5	PC橋	神居町富沢	神居町富沢	R4	Ⅰ	R9					
神居第33号橋	市道忠和6条道路線	1987	3.3	21.5	BOX橋	忠和6･7条3丁目	忠和6･7条3丁目	R5	Ⅱ	R10					
神居第34号橋	市道忠和6条3･4丁目間1号線	1987	3.3	8.0	BOX橋	忠和6条3丁目	忠和6条3丁目	R5	Ⅰ	R10					
神居第35号橋	市道上雨紛・神華4号線	1992	2.4	6.5	BOX橋	神居町神華	神居町神華	R5	Ⅰ	R10					
西丘橋	市道西丘1号線	1999	65.8	7.5	PC橋	深川市	神居町西丘	R3	Ⅰ	R8					
神居第36号橋	市道神居町共栄道路線	1991	2.8	4.0	BOX橋	神居町共栄	神居町共栄	R5	Ⅱ	R10					
神居第37号橋	市道神居町共栄道路線	1991	2.8	4.0	BOX橋	神居町共栄	神居町共栄	R5	Ⅰ	R10					
神居第38号橋	市道雨紛5号・共栄道路線	1968	2.9	8.0	BOX橋	神居町共栄	神居町共栄	R5	Ⅱ	R10					
南校橋	市道神楽4･14丁目連絡道路線	2001	5.8	15.0	BOX橋	神楽5条11丁目	神楽5条11丁目	R6	Ⅰ	R11					
高神橋	市道雨紛新旭川通3号線	1989	16.0	24.0	PC橋	神楽5条12丁目	神楽6条12丁目	R7	Ⅰ	R12					H30
むつみ橋	市道神楽5･6条間13丁目2号線	1979	6.8	6.0	鋼橋	神楽5条13丁目	神楽5条13丁目	R7	Ⅰ	R12					R3
零号橋	市道神楽岡14条3･4丁目道路線	1978	6.9	14.0	PC橋	神楽5条14丁目	神楽5条14丁目	R7	Ⅱ	R12					
神楽岡橋	市道神楽2条道路線	2006	14.1	23.0	PC橋	神楽岡公園	神楽2条12丁目	R6	Ⅱ	R11					
神楽第4号橋	市道西神楽2･4線8号道路線	1978	3.2	3.3	BOX橋	西神楽3線8号	西神楽3線8号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第7号橋	市道西神楽1線6号4号線	1979	2.9	7.0	BOX橋	西神楽1線6号	西神楽1線6号	R6	Ⅱ	R11					
神楽螢雪橋	市道西御料地通線	1999	29.0	18.0	PC橋	西御料2条2丁目	西御料2条2丁目	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置:伸縮装置補修	R12	R13	54百万円	
神楽第8号橋	市道西神楽2線道路線	2003	20.1	4.0	PC橋	西神楽2線6号	西神楽2線6号	R5	Ⅰ	R10					
神楽第9号橋	市道西神楽2･4線7号道路線	1958	2.9	4.5	BOX橋	西神楽2線7号	西神楽2線7号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第10号橋	市道新開橋･西神楽南15号道路線	1958	5.4	4.1	PC橋	西神楽南15号	西神楽南15号	R7	Ⅱ	R12					
桂橋	市道新開橋･西神楽南15号道路線	1987	12.0	6.0	PC橋	西神楽南14号	西神楽南14号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第12号橋	市道西神楽1線8号道路線	1992	4.0	4.6	BOX橋	西神楽1線8号	西神楽1線8号	R6	Ⅱ	R11					
こぶし橋	市道新開橋･西神楽南15号道路線	1988	4.5	6.0	BOX橋	西神楽南14号	西神楽南14号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第14号橋	市道新開橋･西神楽南15号道路線	1992	7.3	4.0	BOX橋	西神楽南14号	西神楽南14号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第15号橋	市道新開橋･西神楽南15号道路線	1992	5.0	4.0	BOX橋	西神楽南14号	西神楽南14号	R7	Ⅰ	R12					R4
神楽第16号橋	市道新開橋･西神楽南15号道路線	1992	4.5	4.0	BOX橋	西神楽南14号	西神楽南14号	R6	Ⅱ	R11					
新八号橋	市道西神楽2･4線8号道路線	1977	8.4	6.0	PC橋	西神楽2線8号	西神楽2線8号	R3	Ⅰ	R8					R1
神楽第19号橋	市道西神楽1線12号道路線	不明	4.3	4.0	PC橋	西神楽1線12号	西神楽1線12号	R7	Ⅱ	R12					
長流橋	市道西神楽2･4線9号道路線	2007	10.6	7.5	PC橋	西神楽2線9号	西神楽2線9号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第21号橋	市道西神楽1線12号1号線	1982	2.8	9.0	BOX橋	西神楽1線11号	西神楽1線11号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第22号橋	市道西神楽2･4線10号道路線	1993	7.0	7.5	PC橋	西神楽2線10号	西神楽2線10号	R4	Ⅲ	R9					R7
神楽第23号橋	市道西神楽1線12号道路線	1977	5.0	9.0	RC橋	西神楽1線12号	西神楽1線12号	R5	Ⅱ	R10					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
寿橋	市道寿橋道路線	1974	176.0	7.5	PC橋	西神楽1線16号	西神楽南15号	R6	Ⅱ	R11					R4
神楽第26号橋	市道西神楽南14・16号間1号線	不明	3.0	4.0	BOX橋	西神楽南14号	西神楽南14号	R5	Ⅰ	R10					
神楽第27号橋	市道空港・千代ケ岡道路線	不明	4.2	11.0	BOX橋	西神楽1線23号	西神楽1線23号	R7	Ⅱ	R12					
幸招橋	市道西神楽1線16号1号線	1989	3.7	7.0	BOX橋	西神楽1線16号	西神楽1線16号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第29号橋	市道西神楽1・4線14号道路線	1992	4.0	4.0	RC橋	西神楽南2条1丁目	西神楽南2条1丁目	R7	Ⅱ	R12					
神楽第30号橋	市道西神楽1・3線15号道路線	1992	3.7	4.0	RC橋	西神楽2線16号	西神楽2線16号	R5	Ⅱ	R10					
神楽第31号橋	市道西神楽1・3線15号道路線	1992	5.4	4.0	PC橋	西神楽2線15号	西神楽2線15号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第32号橋	市道西神楽1・4線14号道路線	2001	5.3	9.3	BOX橋	西神楽南2条1丁目	西神楽南2条1丁目	R6	Ⅱ	R11					
神楽第33号橋	市道西神楽2・3線間16号1号線	1994	4.0	6.0	BOX橋	西神楽2線16号	西神楽2線16号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第34号橋	市道西神楽1・3線15号道路線	2012	4.5	5.5	BOX橋	西神楽3線15号	西神楽3線15号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第35号橋	市道西神楽2・3線間16号1号線	1995	4.2	4.7	BOX橋	西神楽3線16号	西神楽3線16号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第36号橋	市道西神楽2・5線間18号1号線	不明	4.6	3.4	RC橋	西神楽3線18号	西神楽3線18号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第37号橋	市道西神楽2・5線間18号1号線	1992	7.4	4.4	PC橋	西神楽3線18号	西神楽3線18号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第38号橋	市道西神楽2・5線間18号1号線	1958	3.7	4.5	PC橋	西神楽3線18号	西神楽3線18号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第39号橋	市道西神楽2・5線間19号1号線	1968	7.4	4.4	PC橋	西神楽3線19号	西神楽3線19号	R3	Ⅱ	R8					
神楽第40号橋	市道西神楽2・5線間19号1号線	1979	3.6	4.5	PC橋	西神楽3線19号	西神楽3線19号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第41号橋	市道西神楽3線20・22号間1号線	不明	4.0	4.0	PC橋	西神楽3線20号	西神楽3線20号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第43号橋	市道西神楽4線22号・5線18号道路線	1983	5.5	7.2	BOX橋	西神楽5線19号	西神楽5線19号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第45号橋	市道西神楽2線21号道路線	1970	2.3	5.8	BOX橋	西神楽2線21号	西神楽2線21号	R6	Ⅱ	R11					
千寿橋	市道西神楽3線23・24号間1号線	1987	12.4	4.0	PC橋	西神楽3線24号	西神楽3線24号	R4	Ⅱ	R9					
平成橋	市道空港・千代ケ岡道路線	1989	4.4	11.0	BOX橋	西神楽4線22号	西神楽4線22号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第49号橋	市道西神楽3・5線間23号1号線	1967	3.5	3.5	RC橋	西神楽3線23号	西神楽3線23号	R4	Ⅱ	R9					
栄寿橋	市道西神楽2線25号・5線23号道路線	1987	12.4	7.5	PC橋	西神楽3線24号	西神楽3線24号	R4	Ⅲ	R9					R7
神楽第51号橋	市道西神楽2線25号・5線23号道路線	1964	5.4	6.8	RC橋	西神楽3線24号	西神楽3線24号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第52号橋	市道西神楽2線25号・5線23号道路線	1979	2.9	6.5	BOX橋	西神楽3線24号	西神楽3線24号	R6	Ⅱ	R11					
神楽第54号橋	市道西神楽3線25・26号間1号線	1992	3.0	5.4	BOX橋	西神楽3線25号	西神楽3線25号	R4	Ⅰ	R9					
神楽第55号橋	市道西神楽3・5線間24号1号線	不明	4.0	3.7	RC橋	西神楽3線24号	西神楽3線24号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第56号橋	市道西神楽3線25・26号間1号線	1992	3.3	6.0	BOX橋	西神楽3線25号	西神楽3線25号	R4	Ⅱ	R9					
栄農橋	市道西神楽3線24号・5線25号道路線	1989	20.0	6.0	PC橋	西神楽3線25号	西神楽3線25号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第58号橋	市道西神楽3・5線間25号1号線	1971	3.5	5.2	RC橋	西神楽3線26号	西神楽3線26号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第59号橋	市道西神楽3線24号・5線25号道路線	1967	3.6	4.0	BOX橋	西神楽3線25号	西神楽3線25号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第60号橋	市道西神楽3線25・30号間1号線	2013	2.9	5.5	BOX橋	西神楽3線26号	西神楽3線26号	R3	Ⅰ	R8					
神楽第62号橋	市道西神楽3線24号・5線25号道路線	1992	3.6	8.0	BOX橋	西神楽4線25号	西神楽4線25号	R6	Ⅰ	R9					
神楽第63号橋	市道西神楽3線25・30号間1号線	1992	2.4	4.5	BOX橋	西神楽4線27号	西神楽4線27号	R6	Ⅱ	R9					
神楽第64号橋	市道西神楽3・5線間25号1号線	1992	3.2	7.6	BOX橋	西神楽4線26号	西神楽4線26号	R6	Ⅱ	R9					
神楽第65号橋	市道西神楽2・4線間27号1号線	1992	2.7	5.0	BOX橋	西神楽3線27号	西神楽3線27号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第67号橋	市道西神楽1線30号・3線25号道路線	1971	3.7	4.0	RC橋	西神楽1線30号	西神楽1線30号	R3	Ⅱ	R8					
辺渓橋	市道西神楽2・4線間32号1号線	1982	3.9	5.5	BOX橋	西神楽3線32号	西神楽3線32号	R3	Ⅱ	R8					
神楽第69号橋	市道神楽岡4丁目道路線	1982	5.4	16.6	BOX橋	神楽岡13条4丁目	神楽岡13条4丁目	R4	Ⅱ	R9					
神楽第71号橋	市道西神楽2・4線8号道路線	1982	3.5	6.0	BOX橋	西神楽3線8号	西神楽3線8号	R3	Ⅱ	R8					
神楽第72号橋	市道神楽岡12条5・6丁目間1号線	1981	2.6	8.0	BOX橋	神楽岡12条5丁目	神楽岡12条5丁目	R6	Ⅱ	R11					
神楽第73号橋	市道神楽岡12条5・6丁目間2号線	1981	2.6	12.7	BOX橋	神楽岡13条5丁目	神楽岡13条5丁目	R3	Ⅱ	R8					
神楽第74号橋	市道神楽岡13条5・6丁目間1号線	1981	2.6	8.0	BOX橋	神楽岡13条5丁目	神楽岡13条5丁目	R3	Ⅱ	R8					
神楽第75号橋	市道神楽岡10・13条間5丁目2号線	1981	2.6	14.0	BOX橋	神楽岡12条5丁目	神楽岡12条5丁目	R3	Ⅱ	R8					
神楽第76号橋	市道神楽岡11条道路線	1981	2.6	12.7	BOX橋	神楽岡12条6丁目	神楽岡12条6丁目	R3	Ⅱ	R8					
神楽第77号橋	市道神楽岡11条6丁目2号線	1981	2.5	7.4	BOX橋	神楽岡11条6丁目	神楽岡11条6丁目	R3	Ⅱ	R8					
神楽第78号橋	市道神楽岡10・13条間6丁目1号線	1981	2.5	10.9	BOX橋	神楽岡11条6丁目	神楽岡11条6丁目	R3	Ⅱ	R8					
五条あゆみ橋	市道神楽5・6条間13丁目1号線	1980	8.7	2.5	鋼橋	神楽5条13丁目	神楽5条13丁目	R7	Ⅱ	R12					
神楽第79号橋	市道西神楽北2条2丁目3号線	1992	4.3	5.9	RC橋	西神楽北2条2丁目	西神楽北2条2丁目	R7	Ⅱ	R12					
神楽第80号橋	市道西神楽2線4号18号線	1990	2.0	8.0	BOX橋	緑が丘南1条2丁目	緑が丘南1条2丁目	R3	Ⅱ	R8					
新緑橋	市道西神楽1線5号2号線	1997	15.2	15.0	PC橋	西御料5条1丁目	西神楽1線5号	R4	Ⅱ	R9					
神楽第83号橋	市道西神楽1線15号1号線	1982	8.5	3.0	PC橋	西神楽1線15号	西神楽1線15号	R7	Ⅱ	R12					
神楽第86号橋	市道西神楽4線21号1号線	不明	3.5	4.0	BOX橋	西神楽4線22号	西神楽4線22号	R6	Ⅱ	R11					
エアーライン千代ケ岡跨線橋	市道空港・千代ケ岡道路線	1990	35.0	11.0	PC橋	西神楽3線23号	西神楽2線23号	R6	Ⅱ	R11					H29

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
エアーライン千代ケ岡高架橋	市道空港・千代ケ岡道路線	1993	32.5	11.0	PC橋	西神楽2線23号	西神楽1線23号	R6	Ⅰ	R11					H28
みどり野小路橋	市道緑が丘歩行者専用道路1号線	1996	8.1	3.8	PC橋	旭神3条4丁目	旭神3条4丁目	R7	Ⅱ	R12					
みどり野北橋	市道旭神1号線	1996	12.9	15.0	PC橋	旭神1条4丁目	旭神1条4丁目	R7	Ⅱ	R12					
みどり野南橋	市道旭神町45号線	1996	10.0	11.0	PC橋	旭神3条4丁目	旭神3条4丁目	R7	Ⅱ	R12					
黎明橋	市道西御料地通線	1998	17.5	17.0	PC橋	西御料4条2丁目	西御料4条2丁目	R4	Ⅱ	R9					
御料橋	市道西神楽2線5号18号線	1999	17.5	15.0	PC橋	西御料3条2丁目	西御料3条2丁目	R4	Ⅱ	R9					
メルヘン橋	市道西神楽3線7・17号道路線	2002	16.3	10.5	PC橋	西神楽3線7号	西神楽3線7号	R4	Ⅱ	R9					
旭岡橋	市道西神楽1線24号1号線	2003	102.5	10.3	PC橋	上川郡美瑛町	西神楽1線24号	R4	Ⅱ	R9					
十五号川第1号橋	市道西神楽1線15号2号線	2012	32.8	4.5	鋼橋	西神楽1線15号	西神楽1線15号	R5	Ⅰ	R10					
永山第1号橋	市道永山町1丁目斜線通線	1991	15.5	6.0	PC橋	永山6条1丁目	永山6条1丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第2号橋	市道永山3・6条間2丁目1号線	1991	13.7	11.0	PC橋	永山6条2丁目	永山6条2丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第3号橋	市道永山3・10条2丁目道路線	1990	12.6	15.0	PC橋	永山6条2丁目	永山6条2丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第4号橋	市道永山3・6条間3丁目2号線	1991	12.6	10.0	PC橋	永山6条3丁目	永山6条3丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第5号橋	市道永山5・6条間3丁目1号線	1991	12.6	6.0	PC橋	永山7条4丁目	永山6条3丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第8号橋	市道永山町1丁目44号線	1965	10.8	11.0	PC橋	永山12条1丁目	永山12条1丁目	R4	Ⅱ	R9					R4
永山第9号橋	市道永山町1・2丁目間2号線	1980	15.9	11.0	PC橋	永山12条2丁目	永山12条2丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第10号橋	市道永山町1・2丁目間1号線	1980	3.6	15.0	BOX橋	永山11・12条2丁目	永山11・12条2丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第16号橋	市道永山7・10条間4丁目2号線	1979	3.3	11.0	BOX橋	永山10条4丁目	永山10条4丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第19号橋	市道永山8・10条間5丁目3号線	1979	3.3	3.8	BOX橋	永山10条5丁目	永山10条5丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第20号橋	市道永山8・10条間5丁目2号線	1979	3.3	3.8	BOX橋	永山10条5丁目	永山10条5丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第21号橋	市道永山8・10条間5丁目1号線	1979	3.3	7.5	BOX橋	永山10条5丁目	永山10条5丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第23号橋	市道功橋通線	1981	3.3	15.0	BOX橋	永山10条6・7丁目	永山10条6・7丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第25号橋	市道永山4丁目通線	1981	3.3	15.0	BOX橋	永山10条8・9丁目	永山10条8・9丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第29号橋	市道5丁目道路3号線	1981	3.3	15.0	BOX橋	永山10条10・11丁目	永山10条10・11丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第31号橋	市道永山7・10条間11丁目2号線	1981	3.3	11.0	BOX橋	永山10条11丁目	永山10条11丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第33号橋	市道永山7・10条間11丁目1号線	1981	3.3	11.0	BOX橋	永山10条11・12丁目	永山10条11・12丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第34号橋	市道永山9・10条間12丁目2号線	1981	3.3	11.0	BOX橋	永山10条12丁目	永山10条12丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第41号橋	市道4番線道路1号線	1995	10.4	7.5	PC橋	永山町14丁目	永山町8・9丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第43号橋	市道9丁目道路2号線	1995	11.4	5.0	PC橋	永山町3丁目	永山町9・10丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第44号橋	市道3番線道路線	1975	3.3	11.3	BOX橋	永山町10丁目	永山町10丁目	R7	Ⅰ	R12					
永山第45号橋	市道10丁目道路3号線	1976	8.4	6.0	PC橋	永山町10・11丁目	永山町10・11丁目	R7	Ⅱ	R12	橋面:橋面防水	R10	R11	11百万円	
永山第46号橋	市道10丁目道路3号線	1976	2.0	4.3	BOX橋	永山町10・11丁目	永山町10・11丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第47号橋	市道11丁目道路3号線	1990	7.3	7.5	PC橋	永山町11・12丁目	永山町11・12丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第48号橋	市道11丁目道路3号線	1985	3.4	5.4	BOX橋	永山町11・12丁目	永山町11・12丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第50号橋	市道12丁目道路2号線	1976	7.3	6.0	PC橋	永山町12・13丁目	永山町12・13丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第51号橋	市道永山町1・2丁目間1号線	1994	2.2	15.0	BOX橋	永山14条3丁目	永山14条3丁目	R5	Ⅱ	R10					
永山第53号橋	市道16丁目道路線	1977	2.4	5.0	BOX橋	永山町16丁目	永山町16丁目	R7	Ⅰ	R12					
永山第54号橋	市道1番線道路線	1977	2.0	4.7	BOX橋	永山町16丁目	永山町16丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第55号橋	市道14丁目道路3号線	1977	6.3	8.0	PC橋	永山町14・15丁目	永山町14・15丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第59号橋	市道2番線道路線	1965	3.4	6.0	BOX橋	永山町16丁目	永山町16丁目	R7	Ⅱ	R12					
新鹿島橋	市道15丁目道路2号線	1997	37.7	12.0	鋼橋	永山町15丁目	永山町15丁目	R3	Ⅱ	R8					H30
功橋	市道功橋通線	1979	149.1	9.0	PC橋	永山町3丁目	東旭川町下兵村	R7	Ⅱ	R12					R5
永山第65号橋	市道永山7・10条間5丁目1号線	1982	6.3	9.0	PC橋	永山10条5丁目	永山10条5丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第67号橋	市道永山9・10条間12丁目3号線	1981	3.3	7.0	BOX橋	永山10条12丁目	永山10条12丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第69号橋	市道8丁目道路2号線	1981	3.3	10.0	BOX橋	永山9条16丁目・永山町9丁目	永山9条16丁目・永山町9丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第70号橋	市道7丁目道路2号線	1999	3.3	12.0	BOX橋	永山10条14・15丁目	永山10条14・15丁目	R7	Ⅰ	R12					
永山第71号橋	市道8丁目道路2号線	1981	2.0	10.2	BOX橋	永山町8・9丁目	永山町8・9丁目	R7	Ⅰ	R12					
永山第74号橋	市道裏町・16丁目道路線	1981	2.3	5.0	BOX橋	永山町16丁目	永山町16丁目	R5	Ⅱ	R10					
永山第75号橋	市道永山町1・2丁目間1号線	1994	2.2	8.0	BOX橋	永山14条3丁目	永山14条3丁目	R5	Ⅰ	R10					
永山第78号橋	市道3番線道路線	1971	2.0	11.0	BOX橋	永山町16丁目	永山町16丁目	R5	Ⅱ	R10					
永山第81号橋	市道永山10条6丁目1号線	1981	5.3	11.0	BOX橋	永山10条6丁目	永山10条6丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第82号橋	市道永山10条8丁目2号線	1982	2.6	9.0	PC橋	永山10条8丁目	永山10条8丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第83号橋	市道永山9・10条間8丁目4号線	1982	5.3	11.0	PC橋	永山10条8丁目	永山10条8丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第84号橋	市道永山9・10条間10丁目2号線	1982	3.3	12.5	BOX橋	永山10条10丁目	永山10条10丁目	R7	Ⅱ	R12					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
永山第85号橋	市道永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線	2010	5.8	14.0	BOX橋	永山町7丁目	永山町7丁目	R7	Ⅰ	R12					
永山第86号橋	市道永山9・10条間7丁目1号線	1981	3.3	7.5	BOX橋	永山10条7・8丁目	永山10条7・8丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第87号橋	市道永山7・10条間7丁目1号線	1981	3.3	3.8	BOX橋	永山10条7丁目	永山10条7丁目	R7	Ⅱ	R12					
永山第88号橋	市道永山7・8条間7丁目5号線	1981	3.3	7.5	BOX橋	永山10条7丁目	永山10条7丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第98号橋	市道永山5・6条間2丁目2号線	1991	14.5	8.0	PC橋	永山6条2丁目	永山6条2丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第91号橋	市道永山7・10条間9丁目1号線	1984	5.0	11.0	PC橋	永山10条9・10丁目	永山10条9・10丁目	R3	Ⅱ	R8					
永山第92号橋	市道永山7・10条間9丁目2号線	1984	5.0	11.0	PC橋	永山10条9丁目	永山10条9丁目	R3	Ⅱ	R8					
永山第95号橋	市道永山9・10条間7丁目4号線	1996	3.8	11.0	BOX橋	永山10条7丁目	永山10条7丁目	R3	Ⅱ	R8					
永山第97号橋	市道永山10条11丁目2号線	1981	3.0	7.1	BOX橋	永山10条11丁目	永山10条11丁目	R3	Ⅱ	R8					
永山第90号橋	市道永山9・10条間9丁目2号線	1987	5.0	7.2	PC橋	永山10条9丁目	永山10条9丁目	R3	Ⅱ	R8					
永山第99号橋	市道永山7・8条間7丁目4号線	1993	7.6	7.2	PC橋	永山10条7丁目	永山10条7丁目	R7	Ⅰ	R12					
辰永橋	市道永山町13丁目1号線	1988	178.5	6.0	PC橋	永山町13丁目	永山町13丁目	R7	Ⅱ	R12	伸縮装置:伸縮装置補修	R13	R15	67百万円	
永山第100号橋	市道永山9・10条間8丁目3号線	1988	3.9	7.2	BOX橋	永山10条8丁目	永山10条8丁目	R3	Ⅱ	R8					
第一北永橋	市道1番線道路線	1993	152.5	13.5	鋼橋	永山町13丁目	永山町13丁目	R7	Ⅱ	R12	主桁:塗装塗替、床板:断面補修	R7	R13	234百万円	
第二北永橋	市道2番線道路線	1995	150.5	10.0	鋼橋	永山町13丁目	永山町13丁目	R6	Ⅱ	R11	主桁:塗装塗替	R11	R14	207百万円	
第三北永橋	市道3番線道路線	1995	167.0	10.5	鋼橋	永山町13丁目	永山町13丁目	R6	Ⅱ	R11	主桁:塗装塗替	R11	R14	216百万円	
第四北永橋	市道4番線道路1号線	1995	203.0	10.0	鋼橋	永山町13丁目	永山町13丁目	R6	Ⅱ	R11	主桁:塗装塗替	R12	R15	219百万円	
永山第6号橋	市道永山5・6条間3丁目2号線	1990	12.6	5.0	PC橋	永山6条3丁目	永山6条3丁目	R4	Ⅰ	R9					
永寿橋	市道2丁目・3番線道路線	2003	14.0	11.0	PC橋	永山町6丁目	永山町6丁目	R4	Ⅰ	R9					
永山第101号橋	市道永山9・10条間11丁目1号線	1981	3.4	5.0	BOX橋	永山10条11丁目	永山10条11丁目	R4	Ⅱ	R9					
永山第102号橋	市道永山町15丁目2号線	1999	2.6	12.0	BOX橋	永山町15丁目	永山町15丁目	R4	Ⅰ	R9					
東栄橋	市道共栄道路線	1993	7.6	14.3	RC橋	東光9条10丁目	東光9条10丁目	R4	Ⅱ	R9					R1
東旭川月見橋	市道下4号道路線	1991	17.3	9.5	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R4	Ⅱ	R9					
相伴橋	市道下4号・南1丁目道路線	1993	8.4	14.5	PC橋	東光9条10丁目	東光9条10丁目	R4	Ⅱ	R9					R1
長栄橋	市道下4号・南1丁目道路線	1984	9.8	14.5	PC橋	豊岡4条10丁目	豊岡3条10丁目	R4	Ⅱ	R9					R1
新生橋	市道下4号・南1丁目道路線	1993	12.3	15.7	PC橋	豊岡9条10丁目	豊岡8条10丁目	R4	Ⅱ	R9					R1
栄成橋	市道下5号道路線	1992	17.3	9.5	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R4	Ⅱ	R9					
観音橋	市道共栄道路線	1998	28.1	12.0	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R4	Ⅰ	R9					
難波田二乃橋	市道下5号・南2丁目道路線	1994	19.7	10.0	PC橋	東旭川町下兵村	東旭川町下兵村	R4	Ⅰ	R9					
相老橋	市道北2丁目道路線	1997	11.5	10.5	PC橋	東旭川町下兵村	東旭川町下兵村	R3	Ⅱ	R8					
東聖橋	市道下6号道路線	1978	246.5	7.0	PC橋	上川郡東神楽町	東旭川町共栄	R6	Ⅱ	R11					R2
東旭川第6号橋	市道下6号道路線	1993	17.0	9.0	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R4	Ⅱ	R9					
栄橋	市道下6号・南3丁目道路線	1998	31.5	12.0	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R4	Ⅱ	R9					
三協橋	市道下6号・南3丁目道路線	1985	9.4	11.0	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R7	Ⅱ	R12	橋面:橋面防水	R12	R13	16百万円	
三光橋	市道下6号・南3丁目道路線	1983	8.6	11.0	PC橋	東旭川下兵村	東旭川町下兵村	R7	Ⅱ	R12					
三幸橋	市道下6号・南3丁目道路線	1979	5.3	11.0	PC橋	東旭川下兵村	東旭川町下兵村	R3	Ⅱ	R8					
三平橋	市道下6号・南3丁目道路線	1980	10.6	11.0	PC橋	東旭川町下兵村	東旭川町下兵村	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第7号橋	市道共栄・旭正1号線	1969	4.1	3.6	RC橋	東旭川町共栄	東旭川町旭正	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第10号橋	市道上4号道路線	1959	2.5	10.2	BOX橋	東旭川町旭正	東旭川町旭正	R3	Ⅱ	R8					
東旭川基北橋	市道上4号・南4丁目道路線	1976	4.5	12.5	PC橋	東旭川町旭正	東旭川町旭正	R3	Ⅱ	R8					
旭龍橋	市道上4号・南4丁目道路線	1996	11.6	10.5	PC橋	東旭川町旭正	東旭川町旭正	R3	Ⅰ	R8					
南栄橋	市道上4号・南4丁目道路線	1988	5.0	9.5	PC橋	東旭川町上兵村	東旭川町上兵村	R3	Ⅱ	R8					
東旭川稔橋	市道上4号・南4丁目道路線	1990	12.5	10.0	PC橋	東旭川町上兵村	東旭川町上兵村	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第13号橋	市道旭正2号線	1945	3.7	4.2	BOX橋	東旭川町旭正	東旭川町旭正	R3	Ⅱ	R8					
旭正橋	市道上6号・南6丁目道路線	2003	8.5	11.5	PC橋	東旭川町旭正	東旭川町旭正	R7	Ⅱ	R12					
松葉橋	市道上6号・南6丁目道路線	2003	16.0	11.6	PC橋	東旭川町旭正	東旭川町旭正	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第14号橋	市道旭正・忠別道路線	1968	6.4	6.0	PC橋	東旭川町旭正	東旭川町旭正	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第15号橋	市道旭正・忠別道路線	1965	4.8	5.5	PC橋	東旭川町旭正	東旭川町忠別	R3	Ⅱ	R8					
日東橋	市道上6号・南6丁目道路線	2003	7.8	11.8	PC橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第17号橋	市道上兵村・忠別道路線	1957	4.5	4.2	BOX橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
東旭川日の出橋	市道上兵村・忠別道路線	1983	5.8	5.5	PC橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第18号橋	市道忠別6号線	1963	3.9	3.5	BOX橋	東旭川町忠別	東旭川町忠別	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第19号橋	市道倉沼・日ノ出道路線	1963	5.2	4.5	PC橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
幸来橋	市道倉沼・日ノ出道路線	1982	6.6	4.0	PC橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅰ	R8					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
東旭川第21号橋	市道忠別・東神楽橋連絡道路線	1992	4.4	4.5	BOX橋	東旭川町忠別	東旭川町忠別	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第22号橋	市道倉沼・豊岡7条道路線	1995	4.3	10.0	BOX橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第23号橋	市道倉沼・豊岡7条道路線	1995	2.0	10.0	BOX橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
春雨橋	市道倉沼・豊岡7条道路線	1995	55.0	10.0	PC橋	東旭川町倉沼	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
旭山橋	市道倉沼川川沿道路線	1999	2.3	11.0	BOX橋	東旭川町倉沼	東旭川町倉沼	R5	Ⅱ	R10					
如月橋	市道東桜岡・日ノ出道路線	1978	78.0	8.3	鋼橋	東旭川町豊田	東旭川町日ノ出	R7	Ⅰ	R12					R6
螢雪橋	市道倉沼・日ノ出1号線	1992	54.1	4.0	PC橋	東旭川町倉沼	東旭川町日ノ出	R4	Ⅰ	R9					
丸駒橋	市道東桜岡・日ノ出道路線	2004	64.2	10.0	鋼橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R4	Ⅱ	R9					
時雨橋	市道倉沼・日ノ出道路線	1981	59.3	9.0	PC橋	東旭川町倉沼	東旭川町日ノ出	R4	Ⅱ	R9	橋面:橋面防水	R12	R13	51百万円	
東旭川第24号橋	市道豊田道路1号線	1956	3.6	2.9	BOX橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R3	Ⅱ	R8					
甘水橋	市道下兵村・豊田道路線	1992	62.5	11.0	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町倉沼	R4	Ⅰ	R9					
東桜橋	市道豊田・東桜岡道路線	1984	11.5	7.5	PC橋	東旭川町東桜岡	東旭川町東桜岡	R4	Ⅱ	R9					R1
整豊橋	市道豊田1号線	1985	11.4	5.5	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R7	Ⅰ	R12					
五月橋	市道豊田・米原道路線	1976	47.5	7.0	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R4	Ⅱ	R9					R3
氷雨橋	市道瑞穂・米原1号線	1991	30.0	6.0	PC橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R4	Ⅱ	R9					
新耕橋	市道米原8号線	1984	9.6	6.5	PC橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R7	Ⅱ	R12					
弦月橋	市道米原道路6号線	1973	55.2	6.0	鋼橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R4	Ⅰ	R9					R4
東雲橋	市道米原道路2号線	1981	16.0	7.0	PC橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R7	Ⅱ	R12					H29
喜楽橋	市道米原道路2号線	1980	28.9	7.0	鋼橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R4	Ⅱ	R9	主桁:塗装塗替	R6	R8	33百万円	
東旭川第29号橋	市道瑞穂14号線	1992	13.5	4.0	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅱ	R12					
深草橋	市道瑞穂8号線	2015	37.5	5.5	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R4	Ⅰ	R9					H26
東旭川第30号橋	市道瑞穂15号線	1992	11.4	4.0	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅱ	R12					
八号橋	市道瑞穂16号線	1989	6.9	4.1	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅰ	R12					
東旭川第32号橋	市道瑞穂4号線	1992	5.1	5.5	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R3	Ⅱ	R8					
九号橋	市道瑞穂17号線	1984	8.4	4.5	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第33号橋	市道瑞穂18号線	1992	12.8	5.0	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅱ	R12					
路傍橋	市道瑞穂11号線	1976	41.8	3.0	鋼橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R4	Ⅰ	R9					
狭霧橋	市道瑞穂道路1号線	1993	32.9	7.5	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R4	Ⅰ	R9					
東旭川第34号橋	市道瑞穂5号線	1992	7.5	5.6	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第35号橋	市道瑞穂道路2号線	1992	8.0	5.6	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第36号橋	市道瑞穂5号線	1992	5.1	5.5	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第37号橋	市道瑞穂道路2号線	1992	7.0	5.6	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第38号橋	市道桜岡・東桜岡道路1号線	1985	12.5	5.0	PC橋	東旭川町東桜岡	東旭川町東桜岡	R4	Ⅱ	R9					
曙橋	市道曙橋・東桜岡道路線	1983	91.9	7.5	鋼橋	上川郡当麻町	東旭川町東桜岡	R4	Ⅱ	R9	床板:断面補修、橋脚:ひび割れ補修	R14	R15	57百万円	
東旭川第39号橋	市道曙橋・東桜岡道路線	1985	12.7	7.5	PC橋	東旭川町東桜岡	東旭川町東桜岡	R4	Ⅱ	R9					
東旭川第40号橋	市道東桜岡・日ノ出道路線	1981	5.2	7.5	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R7	Ⅱ	R12					
黄金橋	市道米原道路4号線	1983	10.4	6.5	PC橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第43号橋	市道豊田・東桜岡道路線	1981	6.8	7.5	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第44号橋	市道豊田・東桜岡道路線	1981	6.6	7.5	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R7	Ⅱ	R12					
東旭川第45号橋	市道下6号道路線	1978	2.4	9.8	BOX橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R3	Ⅱ	R8					
東旭川第46号橋	市道桜岡・豊田道路1号線	1980	4.5	7.5	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R3	Ⅰ	R8					
ケトナイ橋	市道豊田・米原道路線	1982	13.6	7.5	PC橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R7	Ⅱ	R12	橋面:橋面防水	R13	R14	27百万円	
東甘水橋	市道豊田・東桜岡道路線	1983	8.8	8.7	PC橋	東旭川町東桜岡	東旭川町東桜岡	R4	Ⅱ	R9					
共生橋	市道米原道路5号線	1985	7.3	6.5	PC橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R7	Ⅱ	R12					
片栗橋	市道米原10号線	1984	10.4	5.5	PC橋	東旭川町米原	東旭川町米原	R7	Ⅱ	R12					
観湖橋	市道瑞穂19号線	1993	12.6	8.7	PC橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R5	Ⅱ	R10					
若月橋	市道下兵村・豊田道路線	1985	3.6	11.0	BOX橋	東旭川町下兵村	東旭川町下兵村	R3	Ⅱ	R8					
旭南橋	市道下兵村・豊田道路線	1984	19.0	11.0	PC橋	東旭川町上兵村	東旭川町上兵村	R4	Ⅱ	R9					
岡田橋(南端橋)	市道下兵村・豊田道路線	1985	4.9	11.0	BOX橋	東旭川町日ノ出	東旭川町日ノ出	R3	Ⅱ	R8					
村雨橋	市道下兵村・豊田道路線	1983	76.6	11.0	PC橋	東旭川町倉沼	東旭川町日ノ出	R7	Ⅱ	R12					H29
愛宕新橋	市道功橋通線	1992	47.8	12.5	PC橋	東旭川町下兵村	東旭川北2条1丁目	R4	Ⅱ	R9					
屯田橋	市道倉沼・豊岡7条道路線	1994	42.3	10.0	PC橋	豊岡7条11丁目	東旭川町下兵村	R4	Ⅱ	R9					
荒沢橋	市道瑞穂19号線	1992	6.0	10.0	BOX橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R3	Ⅱ	R8					
大沢橋	市道瑞穂19号線	1992	4.8	7.5	BOX橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R3	Ⅱ	R8					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
南栄新橋	市道東旭川南1条2・3丁目間1号線	1993	44.9	6.0	PC橋	東旭川南1条2丁目	東旭川南1条2丁目	R5	Ⅰ	R10					
共栄新橋	市道共栄道路線	1997	25.8	15.5	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置:伸縮装置補修	R12	R13	56百万円	
万作橋	市道豊田2号線	1995	84.9	8.0	鋼橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R3	Ⅱ	R8					
旭永橋	道道愛別当麻旭川線	2013	157.6	14.0	鋼橋	永山町7丁目	東旭川町上兵村	R5	Ⅰ	R10					
紫陽花橋	市道旭東道路線	2002	18.4	21.0	PC橋	東旭川町共栄	東旭川町共栄	R4	Ⅱ	R9					
東旭川第47号橋	市道東桜岡・日ノ出道路線	2010	5.0	22.0	BOX橋	東旭川町豊田	東旭川町豊田	R6	Ⅱ	R11					
東旭川第48号橋	市道瑞穂道路3号線	1993	6.6	5.5	BOX橋	東旭川町瑞穂	東旭川町瑞穂	R5	Ⅰ	R10					
江丹別第1号橋	市道西里3号線	1988	2.4	3.5	BOX橋	江丹別町西里	江丹別町西里	R5	Ⅱ	R10					
拓久橋	市道西里3号線	1988	2.8	3.4	BOX橋	江丹別町西里	江丹別町西里	R5	Ⅱ	R10					
奔別橋	市道西里3号線	1988	15.2	4.1	鋼橋	江丹別町西里	江丹別町西里	R5	Ⅳ	R10					R5
江丹別第2号橋	市道西里3号線	2017	6.7	4.0	BOX橋	江丹別町西里	江丹別町西里	R5	Ⅱ	R10					H29
西里橋	市道中央・西里道路線	1988	17.4	3.0	鋼橋	江丹別町西里	江丹別町西里	R4	Ⅱ	R9					
基線橋	市道西里2号線	1991	20.1	7.5	PC橋	江丹別町西里	江丹別町西里	R4	Ⅱ	R9					
弓成橋	市道嵐山道路線	1982	64.8	6.0	PC橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R3	Ⅱ	R8					
江丹別第3号橋	市道近文神居古潭自転車道路	2003	7.2	2.8	鋼橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅲ	R10					
拓北橋	市道拓北道路2号線	1988	17.0	6.5	PC橋	江丹別町拓北	江丹別町拓北	R4	Ⅰ	R9					
江丹別第4号橋	市道近文神居古潭自転車道路	不明	2.8	2.8	鋼橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅱ	R10					
江丹別第5号橋	市道近文神居古潭自転車道路	不明	2.8	2.8	鋼橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅱ	R10					
江丹別豊栄橋	市道中央1号線	1985	41.9	3.0	鋼橋	江丹別町中央	江丹別町中央	R4	Ⅱ	R9					
清水橋	市道中央・中園道路線	1985	47.0	7.5	鋼橋	江丹別町中央	江丹別町中央	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置:伸縮装置補修	R13	R14	37百万円	
江丹別第6号橋	市道近文神居古潭自転車道路	不明	5.7	2.8	鋼橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅱ	R10					
江丹別第7号橋	市道近文神居古潭自転車道路	1961	2.1	3.3	RC橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅰ	R10					
江丹別第8号橋	市道近文神居古潭自転車道路	1956	10.5	2.8	鋼橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅲ	R10					
江丹別第9号橋	市道近文神居古潭自転車道路	不明	2.5	2.8	鋼橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅲ	R10					
深雪橋	市道清水・中園2号線	1990	8.4	5.0	PC橋	江丹別町共和	江丹別町共和	R7	Ⅰ	R12					
江丹別第10号橋	市道清水・中園1号線	1983	3.0	3.6	BOX橋	江丹別町中園	江丹別町中園	R3	Ⅱ	R8					
江丹別第11号橋	市道富原2号線	不明	3.8	4.2	BOX橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R3	Ⅱ	R8					
山女魚橋	市道清水・中園2号線	1991	8.4	5.0	PC橋	江丹別町共和	江丹別町共和	R7	Ⅰ	R12					
萬代橋	市道清水・芳野道路線	1978	76.7	5.0	鋼橋	江丹別町清水	江丹別町清水	R3	Ⅱ	R8					R1
江丹別第12号橋	市道近文神居古潭自転車道路	不明	10.4	2.8	鋼橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R5	Ⅱ	R10					
不老橋	市道清水・中園2号線	1996	13.9	5.0	鋼橋	江丹別町共和	江丹別町共和	R3	Ⅱ	R8					
旭江橋	市道清水・中園2号線	1975	33.0	4.0	鋼橋	江丹別町共和	江丹別町共和	R3	Ⅱ	R8					
江丹別第13号橋	市道春日道路線	1992	4.7	5.1	BOX橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R3	Ⅱ	R8					
江丹別第14号橋	市道嵐山5号線	2007	6.2	5.5	BOX橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R4	Ⅱ	R9					
江丹別第15号橋	市道近文神居古潭自転車道路	不明	2.0	2.8	BOX橋	江丹別町春日	江丹別町春日	R4	Ⅱ	R9					
共和橋	市道嵐山1号線	1988	7.8	3.7	PC橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R7	Ⅰ	R12					
永見橋	市道嵐山2号線	1992	65.8	6.0	鋼橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R4	Ⅱ	R9					R4
春日橋	市道春日道路線	1971	66.6	6.0	PC橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R4	Ⅱ	R9					R1
落葉橋	市道近文神居古潭自転車道路	1970	64.0	2.8	鋼橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R4	Ⅱ	R9					
江丹別第17号橋	市道近文神居古潭自転車道路	1957	27.3	2.8	鋼橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R4	Ⅲ	R9					R5
東志橋	市道西里1号線	1982	15.8	5.0	鋼橋	江丹別町西里	江丹別町西里	R4	Ⅱ	R9					
奥清水橋	市道中央・中園道路線	1985	8.0	7.5	PC橋	江丹別町清水	江丹別町清水	R7	Ⅱ	R12					
江丹別第18号橋	市道拓北・富原道路線	1981	12.5	7.5	PC橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R4	Ⅰ	R9					
江丹別第19号橋	市道拓北・富原道路線	1985	15.1	7.5	PC橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R4	Ⅰ	R9					
富原橋	市道中央・富原道路線	1980	59.0	10.0	鋼橋	江丹別町中央	江丹別町中央	R3	Ⅱ	R8	主桁:塗装塗替	R10	R11	100百万円	
鴻隆橋	市道中央・富原道路線	1980	46.5	10.0	鋼橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R4	Ⅱ	R9					
安明橋	市道中央・富原道路線	1999	33.6	7.5	PC橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R4	Ⅱ	R9	橋面:橋面防水	R10	R11	37百万円	
北原橋	市道中央・富原道路線	1982	4.2	7.5	BOX橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R3	Ⅱ	R8					
雪見橋	市道中央・富原道路線	1956	5.0	4.0	PC橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R4	Ⅱ	R9					
江丹別第20号橋	市道拓北2号線	2003	4.1	9.3	BOX橋	江丹別町清水	江丹別町清水	R3	Ⅱ	R8					
江丹別第21号橋	市道拓北2号線	2003	4.4	5.8	BOX橋	江丹別町清水	江丹別町清水	R4	Ⅱ	R9					
江丹別第22号橋	市道近文神居古潭自転車道路	不明	4.0	3.0	鋼橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R4	Ⅲ	R9					R4
江丹別第23号橋	市道嵐山7号線	不明	2.8	6.2	BOX橋	江丹別町嵐山	江丹別町嵐山	R5	Ⅱ	R10					
江丹別第24号橋	市道清水・中園2号線	不明	2.5	4.0	BOX橋	江丹別町中園	江丹別町中園	R5	Ⅱ	R10					

令和8年8月時点

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る全体概算事業費	修繕履歴
橋梁名	路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地(起点)	所在地(終点)	点検結果		次回点検年度	修繕内容(主な措置内容)	着手年度	完了年度	修繕費用(百万円)	対策完了
								年度	判定						
江丹別第25号橋	市道拓北・富原道路線	不明	4.4	6.0	BOX橋	江丹別町富原	江丹別町富原	R4	Ⅱ	R9					