

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム
施設保全計画

平成31年（2019年）3月

旭川市

目次

施設保全計画の概要	1
1 施設保全計画の位置付け	1
2 計画の対象範囲	1
3 施設保全計画表	3
4 第1期アクションプログラムにおける優先度	5
5 施設保全計画の見直し	5
6 公共建築物に関する長期展望	5
施設類型別一覧	7
1 市民文化系施設	8
2 社会教育系施設	8
3 スポーツ・レクリエーション系施設	8
4 産業施設	8
5 学校教育系施設	9
6 子育て支援系施設	10
7 保健・福祉系施設	11
8 行政系施設	11
9 供給処理施設	12
10 その他	12
施設保全計画表	計画表 - 1
1 市民文化系施設	計画表 - 1
2 社会教育系施設	計画表 - 7
3 スポーツ・レクリエーション系施設	計画表 - 9
4 産業施設	計画表 -14
5 学校教育系施設 ※現在, 施設を所管する学校施設課で作成中	
6 子育て支援系施設	計画表 -16
7 保健・福祉系施設	計画表 -17
8 行政系施設	計画表 -19
9 供給処理施設	計画表 -23
10 その他	計画表 -24

施設保全計画の概要

1 施設保全計画の位置付け


施設保全計画は、旭川市公共施設等総合管理計画（以下「管理計画」という。）の具体的な取組内容を整理するアクションプログラムの一部を構成するものです。

アクションプログラムは、管理計画の期間を3期に分けて策定することとしており、第1期のアクションプログラムは平成31年度（2019年度）から平成39年度（2027年度）までを期間とし、本編、施設再編計画、施設保全計画から構成しています。

本編は、「1 施設保有量の最適化」、「2 公共建築物の適切な維持管理」、「3 コストの抑制と財源確保」、「4 土木系公共施設」、「5 公共施設マネジメントの推進」について、それぞれの取組の基本的な考え方や重点的に取り組む課題、進め方等を整理しています。

施設再編計画は、それらの取組のうち、「1 施設保有量の最適化」についての取組内容を整理するもので、施設類型別及び地域まちづくり推進協議会別に、各公共建築物の将来の方向性を示します。

施設保全計画は、「2 公共建築物の適切な維持管理」についての取組内容を整理するもので、施設類型別に、各公共建築物の主な部材等の更新時期を整理し、予算編成の目安にしようとするものです。



2 計画の対象範囲

(1) 計画期間

この施設保全計画では、第1期アクションプログラムの期間である、平成31年度（2019年度）から平成39年度（2027年度）までの期間において必要な更新計画を示します。

(2) 対象施設

対象施設は、施設再編計画の個別施設の将来像において、「建物性能を維持する」など

将来にわたり市が保有し続けると区分した公共建築物を対象にしています。

なお、国の各省庁が所管し、市が行う事業等で各省庁が定めるインフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、計画を策定している市営住宅や公園などは対象としていません。

（３）施設類型について

管理計画は、公共建築物の13の大分類と21の中分類で整理しており、施設保全計画では、それらの施設類型区分の大分類において整理します。

なお、管理計画の公共建築物の分類において、市営住宅、公園及び用途廃止となった医療施設（夜間急病センター）を除く、10の区分で整理をします。

■公共建築物 分類

	大分類	中分類	主な施設	施設数
1	市民文化系施設	集会施設	住民センター，地区センター，公民館	25
		文化施設	大雪クリスタルホール	1
2	社会教育系施設	図書館	中央図書館，末広図書館，東光図書館	3
		博物館等	井上靖記念館，科学館	2
3	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	カムイスキーリンクス，総合体育館，東地区体育センター，道北アークス大雪アリーナ	6
		レクリエーション施設・観光施設	21世紀の森，旭山動物園，江丹別若者の郷	3
4	産業施設	産業施設	農村地域センター，工業技術センター，市営牧場，農業センター	7
5	学校教育系施設	学校	小学校，中学校	59
6	子育て支援系施設	幼児・児童施設	児童センター，北彩都子ども活動センター	3
7	保健・福祉系施設	高齢者福祉施設	いきいきセンター，老人福祉センター	5
		障害者福祉施設	障害者福祉センター，愛育センター	2
8	行政系施設	庁舎等	支所，東部まちづくりセンター	4
		消防施設	消防出張所，北消防署	3
		その他行政系施設	クリーンセンター，土木事業所，旭川空港管理事務所，総合防災センター	4
9	供給処理施設	供給処理施設	環境センター，廃棄物処分場	3
10	その他	その他	旭川聖苑，動物愛護センター	3
計				133

3 施設保全計画表

(1) 施設保全計画表について

本編において、公共建築物の適切な維持管理に関する基本的な考え方としては、個々の公共建築物について、提供している機能や代替性の有無、建築年数の経過による老朽化の状況を踏まえながら、「建物の基本情報の整理」、「保全計画の作成」、「効率的な保全体制の構築」の3つの取組において、個別に建物の状況を整理し、それを踏まえながら進めるとしています。

施設保全計画表では、その取組において、施設所管課で作成した保全計画をもとに、第1期アクションプログラムの期間に見込まれる更新計画を抜き出したもので、これらの必要な更新内容は公共事業の編成など、財政負担の状況を踏まえながら適切な保全につなげていくために整理するものです。

■施設保全計画表イメージ

No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
1	中央図書館 延床面積 6,214.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	24年	未更新(防水一部)	更新(防水)		A	5年以内
		外壁	24年	未更新(シーリング)			A	5年以内
		受変電	24年	-	更新(受変電)		A	-
		非常電源	13年	未更新(直流電源)			A	10年以内
		空調	24年	未更新(熱源機等)	更新(熱源機等)		A	5年以内
		衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給湯機等)		A	5年以内
		防災	24年	未更新(ポンプ)			A	-
		昇降	24年	-	更新(エレベーター)		A	-
概算費用(千円)				95,012	171,998	-		

第1期アクションプログラム期間内の更新概要を示しています。

(2) 予防保全部位

予防保全部位の対象は、目標使用年数の期間において、計画的に更新を行う必要のあるものとしており、建物の長寿命化を基本に、安全性や機能維持のため必要不可欠なものとしています。そのため、定期点検等によって確認された消耗品などの適宜行う補修等や、施設内で提供する特殊設備(舞台装置、プラント系等)など、建物とは別の機能に関するものは対象としていません。

■予防保全対象及び更新周期表

区分	部位	種別	更新周期
建築	屋根	屋上防水(保護有無) / 板金等	20 / 30年
	外壁(外部仕上げ)	塗装 / シーリング / タイル / 金属パネル等	20 / 40年
電気設備	受変電	受電設備(屋外キュービクル, 変圧器, コンデンサー等)	30年

	非常電源	自家発電装置／静止形電源装置	20／30年
機械設備	空調	空調用ボイラー／温風暖房機／冷凍機／冷却塔／温水発生機／配管	20／30年
	衛生	給水ポンプ／給湯ボイラー／配管	20／30年
	消火／排煙／自動制御	消火ポンプ／中央監視／配管／排煙機	20／30年
	昇降機	エレベーター等	30年

※更新周期は主なもの。

(3) 更新後等の経過年数

更新後等の経過年数は、前項の予防保全部位について、建物の完成後、又は、完成後に更新等が行われた時点からの経過年数（平成30年度まで）を記入しています。

(4) 施設の状況

施設の状況は、建物の点検等の状況を示したもので、各公共建築物について、施設所管課等が直近で行った定期点検等の結果を示したもので、AからDの判定としています。

判定にあるAからDについては、「市有施設の点検の手引き（施設管理者用）」の結果としています。

■市有施設の点検の手引き（施設管理者用）平成25年5月改訂版 抜粋

4 定期点検及び通常点検の実施

定期点検及び通常点検は、主に目視や手で触れることにより行います。

「定期(通常)点検表」により、建物の部位、部材、建築設備毎に点検し、その状況に応じ、次のAからDまでに掲げる判定のうちのいずれかを選択します。詳細は「定期点検表解説」を参照してください。

A判定 劣化、損傷がない

B判定 わずかな劣化・損傷が見られるが、補修・修繕を施す程度には至っていないため、引き続き進行経過を観察する

C判定 ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある

D判定 劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする

(5) 未更新等の経過期間

未更新等の経過期間は、平成31年度（2019年度）までの時点において、予防保全部位を計画更新周期にあてはめたときに、未更新となっている経過期間の目安を示しており、「5年以内」、「10年以内」及び「10年超え」に区分しています。

4 第1期アクションプログラムにおける優先度

予防保全部位については、施設保全計画表に整理したとおり、未更新となっているものが多数あり、計画的な更新に移行するには第1期の期間において、これらを計画的に取り組むことが必要な状況です。


優先度としては、安全性や機能維持について支障のないよう進めることは重要ですが、建物の長寿命化では、構造体の劣化が影響を与えるため、屋根等外部仕上げに関しては、未更新の期間や施設の状況などを考慮しながら、優先的に取り組む必要があります。

5 施設保全計画の見直し

本編において、施設保全計画は毎年度の維持保全状況を踏まえて見直しを行うこととしています。

建物の適切な維持管理のため施設所管課は、毎年度にかかる維持管理として、年度保全計画において進行を管理しながら、施設情報について蓄積を行っており、予防保全部位に関する修繕等の実施状況を踏まえながら長期保全計画の更新を行います。更新した計画を基に公共施設マネジメント課は、施設保全計画に反映します。


■施設保全計画の見直し



6 公共建築物に関する長期展望

本編において、建物を計画的な保全措置を講じるため目標使用年数を設定しており、既存建物では65年、提供している機能など財政負担の軽減等の効果が期待できるものや、新規に整備するものは80年に設定しています。既存の建物は昭和50年代半ば以降に建てられたものが多くなっており、管理計画最終の平成51年（2039年）以降は、目標使用年数の65年を向かえるものが増加しており、人口減少などによる社会経済情勢の変化から、これらを順次建替えることは難しい状況が想定されています。

■公共建築物の65年を経過する時期^{※1}及び生産年齢人口等の推計^{※2}




※1 公園トイレ等を除く、376施設の建物の使用年数を65年と仮定したときの時期

※2 人口ビジョンの推計値を利用

そのため、施設保有量の最適化の取組により保有し続ける施設を見直しながら、目標使用年数を超えて利用し続けることが想定されます。

建物を長く使い続けるには、構造体の健全性が重要なため、施設所管課は適切な維持管理を通して劣化診断等を行うなど、それらを踏まえ公共建築物としての性能やコストなど総合的に検討しながら、更に利用が見込めるものは目標使用年数を見直し、建物の長寿命化による財政負担の平準化のための検討を図ります。

■長寿命化の検討



※コンクリート強度・中性化、鉄筋腐食、法適合性など建物状況の調査

施設類型別一覧

施設保全計画の対象施設は133施設があり、公共建築物の大分類毎に区分した施設一覧は次のとおりとなっています。

なお、複合施設となっている施設の施設類型分類は、建物を主体的に維持管理する部局が提供している施設類型区分に分類しています。

1 市民文化系施設

No.	中分類	建築年度	築年数*	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物 / 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課	
1	集会施設	1988	31年	ときわ市民ホール	16	ときわ市民ホール	市民活動課
2		1981	38年	勤労者福祉会館	17	勤労者福祉会館	市民活動課
3		1982	37年	東部住民センター	20	東部住民センター / 東光児童センター	市民活動課
4		1985	34年	北部住民センター	21	北部住民センター	市民活動課
5		1986	33年	永山住民センター	22	永山住民センター	市民活動課
6		1988	31年	神居住民センター	23	神居住民センター	市民活動課
7		1990	29年	末広地区センター	24	末広地区センター	市民活動課
8		1991	28年	豊岡地区センター	25	豊岡地区センター	市民活動課
9		1991	28年	忠和地区センター	26	忠和地区センター	市民活動課
10		1996	23年	啓明地区センター	27	啓明地区センター	市民活動課
11		1998	21年	神楽岡地区センター	28	神楽岡地区センター	市民活動課
12		1999	20年	新旭川地区センター	29	新旭川地区センター	市民活動課
13		2001	18年	北星地区センター	30	北星地区センター	市民活動課
14		2001	18年	春光台地区センター	31	春光台地区センター	市民活動課
15		2009	10年	市民活動交流センター	32	市民活動交流センター	市民活動課
16		1996	23年	嵐山中央会館	39	嵐山中央会館 / 嵐山出張所	市民活動課
17		1988	31年	旭川市民生活館	65	市民生活館	福祉保険課
18		1989	29年	神楽公民館	644	神楽市民交流センター、倉庫 / 神楽支所、神楽図書館、神楽児童センター	公民館事業課
19		1979	40年	末広公民館	645	末広公民館	公民館事業課
20		1991	28年	東鷹栖公民館	647	東鷹栖公民館	公民館事業課
21		1982	37年	北星公民館	649	北星公民館	公民館事業課
22		1983	36年	新旭川公民館	650	新旭川公民館	公民館事業課
23		1984	35年	春光台公民館	651	春光台公民館	公民館事業課
24		1986	33年	愛宕公民館	652	愛宕公民館	公民館事業課
25		2014	5年	末広地域活動センター	671	末広地域活動センター	市民活動課
26	文化施設	1993	26年	大雪クリスタルホール	638	大雪クリスタルホール / 博物館	文化振興課

※2019時点

2 社会教育系施設

No.	中分類	建築 年度	築年 数*	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物/ 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課
1	図書館	1994	25年	中央図書館	661 中央図書館	中央図書館
2		1992	27年	末広図書館	663 末広図書館	中央図書館
3		1998	21年	東光図書館	664 東光図書館	中央図書館
4	博物	1992	27年	井上靖記念館	636 井上靖記念館	文化振興課
5	館等	2005	14年	科学館	667 科学館, 車庫棟	科学館

※2019時点

3 スポーツ・レクリエーション系施設

No.	中分類	建築 年度	築年 数*	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物/ 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課
1	スポーツ施設	1980	39年	勤労者体育センター	19 勤労者体育センター	市民活動課
2		1984	35年	カムイスキーリンクス	46 センターハウスほか4棟	スポーツ課
3		1979	40年	総合体育館	47 体育館・小体育館	スポーツ課
4		1992	27年	東地区体育センター	48 東地区体育センター	スポーツ課
5		1996	23年	近文市民ふれあいセンター	74 近文市民ふれあいセンター	長寿社会課
6		1986	33年	道北アークス大雪アリーナ	借-8 大雪アリーナ	スポーツ課
7	レクリエーション施設・観光施設	1988	31年	21世紀の森	51 森林学習展示館, ログハウス	農林整備課
8		1982	17年	旭山動物園	160 展示館ほか7棟	旭山動物園
9		1983	36年	江丹別若者の郷	161 若者センター	農政課

※2019時点

4 産業施設

No.	中分類	建築 年度	築年 数*	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物/ 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課
1	産業施設	1990	29年	西神楽農業構造改善センター	33 西神楽農業構造改善センター	市民活動課
2		1990	29年	東旭川農村環境改善センター	34 東旭川農村環境改善センター / 東旭川公民館	市民活動課
3		1991	28年	永山ふれあいセンター	36 永山ふれあいセンター	市民活動課
4		1984	35年	東鷹栖農村活性化センター	37 東鷹栖農村活性化センター	市民活動課
5		1988	31年	工業技術センター	154 工業技術センター	産業振興課
6		1982	37年	市営牧場	162 格納庫	農業振興課
7		1996	23年	農業センター	175 複合施設ほか3棟	農業センター

※2019時点

5 学校教育系施設 (59 施設)

No.	中分類	建築 年度	築年 数*	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物/ 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課	
1	学校	1970	49年	知新小学校	537	教室棟・屋内運動場	学校施設課
2		1992	27年	朝日小学校	539	教室棟・屋内運動場	学校施設課
3		2006	13年	青雲小学校	540	教室棟・屋内運動場	学校施設課
4		1982	37年	大有小学校	541	教室棟・屋内運動場	学校施設課
5		1974	45年	啓明小学校	542	教室棟・屋内運動場	学校施設課
6		1985	34年	春光小学校	544	教室棟・講堂	学校施設課
7		1980	39年	北鎮小学校	545	教室棟・屋内運動場	学校施設課
8		2010	9年	高台小学校	546	教室棟・屋内運動場	学校施設課
9		1978	41年	近文小学校	547	教室棟・屋内運動場	学校施設課
10		1990	29年	東五条小学校	548	教室棟・屋内運動場	学校施設課
11		1983	36年	向陵小学校	549	教室棟・屋内運動場	学校施設課
12		2000	19年	新町小学校	550	教室棟・屋内運動場	学校施設課
13		1986	33年	東町小学校	551	教室棟・屋内運動場	学校施設課
14		1994	25年	新富小学校	553	教室棟・講堂	学校施設課
15		1999	20年	神居小学校	554	教室棟・屋内運動場	学校施設課
16		1985	34年	富沢小学校	556	教室棟・屋内運動場	学校施設課
17		1976	43年	永山小学校	560	教室棟・屋内運動場	学校施設課
18		2018	1年	旭川小学校	563	教室棟・屋内運動場	学校施設課
19		1980	39年	旭川第3小学校	566	教室棟・屋内運動場	学校施設課
20		1987	32年	神楽小学校	570	教室棟・屋内運動場	学校施設課
21		1989	30年	西神楽小学校	571	教室棟・屋内運動場	学校施設課
22		1968	51年	西御料地小学校	574	教室棟・屋内運動場	学校施設課
23		2003	16年	神楽岡小学校	575	教室棟・屋内運動場	学校施設課
24		2002	17年	北光小学校	576	教室棟・講堂	学校施設課
25		1966	53年	近文第1小学校	578	教室棟・屋内運動場	学校施設課
26		2013	6年	末広小学校	580	教室棟・屋内運動場	学校施設課
27		1974	45年	愛宕小学校	581	教室棟・屋内運動場	学校施設課
28		1973	46年	緑が丘小学校	582	教室棟・屋内運動場	学校施設課
29		1975	44年	神居東小学校	583	教室棟・屋内運動場	学校施設課
30		1976	43年	東光小学校	584	教室棟・屋内運動場	学校施設課
31		1977	42年	陵雲小学校	585	教室棟・屋内運動場	学校施設課
32		1978	41年	忠和小学校	586	教室棟・屋内運動場	学校施設課
33		1980	39年	永山南小学校	587	教室棟・屋内運動場	学校施設課
34		1980	39年	末広北小学校	588	教室棟・屋内運動場	学校施設課
35		1983	36年	緑新小学校	589	教室棟・屋内運動場	学校施設課
36		1984	35年	愛宕東小学校	590	教室棟・屋内運動場	学校施設課
37		1987	32年	共栄小学校	591	教室棟・屋内運動場	学校施設課
38		1994	25年	光陽中学校	593	教室棟・屋内運動場	学校施設課

39	学校	1986	33年	北星中学校	594	教室棟・講堂	学校施設課
40		1988	31年	六合中学校	598	教室棟・講堂	学校施設課
41		1980	39年	北門中学校	599	教室棟・講堂	学校施設課
42		1993	26年	東光中学校	600	教室棟・屋内運動場	学校施設課
43		1973	46年	神居中学校	601	教室棟・屋内運動場	学校施設課
44		1996	23年	永山中学校	604	教室棟・屋内運動場	学校施設課
45		1981	38年	旭川中学校	605	教室棟・屋内運動場	学校施設課
46		1987	32年	桜岡中学校	607	教室棟・屋内運動場／ 旭川第5小学校	学校施設課
47		1997	22年	神楽中学校	608	教室棟・屋内運動場	学校施設課
48		1982	37年	西神楽中学校	609	教室棟・屋内運動場	学校施設課
49		1990	29年	東鷹栖中学校	610	教室棟・屋内運動場	学校施設課
50		1978	41年	東陽中学校	612	教室棟・屋内運動場	学校施設課
51		1977	42年	緑が丘中学校	613	教室棟・屋内運動場	学校施設課
52		1979	40年	春光台中学校	614	教室棟・屋内運動場	学校施設課
53		1983	36年	永山南中学校	615	教室棟・屋内運動場	学校施設課
54		1982	37年	神居東中学校	616	教室棟・屋内運動場	学校施設課
55		1984	35年	広陵中学校	617	教室棟・屋内運動場	学校施設課
56		1984	35年	東明中学校	618	教室棟・屋内運動場	学校施設課
57		1988	31年	愛宕中学校	619	教室棟・屋内運動場	学校施設課
58		1989	30年	忠和中学校	620	教室棟・屋内運動場	学校施設課
59		2013	6年	中央中学校	672	教室棟ほか・屋内運動場／ 子ども総合相談センター	学校施設課

※2019時点

6 子育て支援系施設

No.	中分類	建築 年度	築年 数※	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物/ 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課
1	幼児・ 児童 施設	1985	34年	北門児童センター	81 北門児童センター	子育て支援課
2		1988	31年	春光住民児童センター	82 春光住民児童センター	子育て支援課
3		2015	4年	北彩都子ども活動センター	676 北彩都子ども活動センター	子育て支援課

※2019時点

7 保健・福祉系施設

No.	中分類	建築年度	築年数※	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物 / 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課
1	高齢者福祉施設	1993	26年	いきいきセンター新旭川	70 いきいきセンター新旭川	長寿社会課
2		2008	11年	いきいきセンター神楽	71 いきいきセンター神楽 / 神楽保育所	長寿社会課
3		1979	40年	北部老人福祉センター	72 北部老人福祉センター	長寿社会課
4		1980	39年	東部老人福祉センター	73 東部老人福祉センター	長寿社会課
5		1996	23年	神居デイサービスセンター	75 神居デイサービスセンター / 神居児童センター, 神居団地集会所	長寿社会課
6	障害者福祉施設	2001	18年	障害者福祉センター	76 障害者福祉センター	障害福祉課
7		1981	38年	愛育センター	140 管理棟・訓練棟	愛育センター

※2019 時点

8 行政系施設

No.	中分類	建築年度	築年数※	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物 / 建物内の他施設 (複合施設)	施設所管課
1	庁舎等	2000	19年	江丹別支所	58 江丹別市民交流センター / 江丹別保育所, 江丹別公民館	江丹別支所
2		1994	25年	永山支所	60 永山市民交流センター / 永山公民館, 永山図書館, 永山児童センター, いきいきセンター永山	永山支所
3		1999	20年	東鷹栖地域センター	64 東鷹栖地域センター	東鷹栖支所
4		2014	5年	東部まちづくりセンター	673 東部まちづくりセンター / 消防豊岡出張所・消防団第4分団詰所, 豊岡地域包括支援センター	地域まちづくり課
5	消防施設	1990	29年	南消防署忠和出張所	529 忠和出張所	南消防署
6		2002	17年	南消防署神楽出張所	530 神楽出張所	南消防署
7		1991	28年	北消防署	531 北消防署	北消防署
8	その他行政系施設	1980	39年	クリーンセンター	151 事業所, 車庫	クリーンセンター
9		1981	38年	土木事業所	488 管理棟, 整備場, 車庫	土木事業所
10		1981	38年	旭川空港管理事務所	489 消防車庫ほか4棟	空港事務所
11		2008	11年	総合防災センター	490 旭川市総合防災センター	指令課

※2019 時点

9 供給処理施設

No.	中分類	建築年度	築年数※	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物 / 建物内の他施設 (複合施設)	所管課
1	供給処理施設	1978	41年	中園廃棄物最終処分場	144 汚水処理棟	廃棄物処理課
2		1990	29年	環境センター	145 管理棟	廃棄物処理課
3		2002	17年	廃棄物処分場	147 浸出水処理棟・管理棟	廃棄物処理課

※2019時点

10 その他

No.	中分類	建築年度	築年数※	施設名 / 施設カルテ番号	対象建物 / 建物内の他施設 (複合施設)	所管課
1	その他	1999	20年	旭川聖苑	14 旭川聖苑	市民生活課
2		2012	7年	動物愛護センター	143 動物愛護センター	衛生検査課
3		2012	7年	旭川駅前広場駐車駐輪場	214 旭川駅前広場駐車駐輪場	地域振興課

※2019時点

【施設保全計画表】

1 市民文化系施設 (No.1-26)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間	
				2019-2021	2022-2024	2025-2027			
1	ときわ市民ホール 延床面積 4,927.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水等)			A	5年以内	
		外壁	30年	未更新(塗装等)			A	10年超え	
		受変電	30年	未更新(受変電)			A	5年以内	
		非常電源	30年	未更新(発電機)			A	5年以内	
		空調	30年	未更新(熱源機等)			A	10年超え	
		衛生	30年	未更新(ポンプ等)			A	5年以内	
		防災	30年	未更新(ポンプ)	更新(中央監視)		A	10年超え	
		昇降	30年	未更新(エレベーター)			A	5年以内	
概算費用(千円)				219,621	65,846	-			
2	勤労者福祉会館 延床面積 2,587.46㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	37年	未更新(屋根等)			A	10年以内	
		外壁	37年	未更新(塗装等)			A	10年超え	
		受変電	37年	未更新(受変電)			A	10年以内	
		非常電源	37年	未更新(発電機)			A	10年以内	
		空調	37年	未更新(熱源機等)			A	10年以内	
		衛生	37年	未更新(ポンプ等)			A	10年以内	
		防災	37年	未更新(ポンプ)			A	10年超え	
		昇降							
概算費用(千円)				88,249	-	-			
3	東部住民センター 延床面積 1,497.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水)			A	10年以内	
		外壁	36年	-	更新(塗装等)		A	-	
		受変電							
		非常電源							
		空調	36年	未更新(空調配管)			A	10年以内	
		衛生	36年	未更新(給排水管)		更新(ポンプ)	A	10年以内	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				21,758	5,878	1,878			
4	北部住民センター 延床面積 1,255.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)			A	5年以内	
		外壁	33年	未更新(塗装一部)	更新(塗装一部)		A	10年超え	
		受変電							
		非常電源							
		空調	33年	未更新(配管)			A	5年以内	
		衛生	33年	未更新(給排水管)			A	5年以内	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				39,491	5,956	-			
5	永山住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(屋根等)			A	5年以内	
		外壁	14年	-	更新(塗装等)		A	-	
		受変電							
		非常電源							
		空調	32年	未更新(熱源機等)			A	10年超え	
		衛生	32年	未更新(ポンプ等)			A	5年以内	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				49,941	7,986	-			

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

1 市民文化系施設 (No.1-26)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
6	神居住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水)			A	5年以内
		外壁	30年	未更新(塗装等)			A	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調	30年	未更新(熱源機等)			A	10年超え
		衛生	30年	未更新(ポンプ等)			A	10年超え
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				43,290	-	-		
7	末広地区センター 延床面積 827.76㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	更新(防水)			A	-
		外壁	28年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	28年	更新(給排水管)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				31,125	-	-		
8	豊岡地区センター 延床面積 803.56㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-
		外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	27年	更新(給排水管)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				40,135	-	-		
9	忠和地区センター 延床面積 810.75㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-
		外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	27年	更新(空調配管)			A	-
		衛生	27年	更新(給排水管)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				30,903	-	-		
10	啓明地区センター 延床面積 820.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-
		外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	22年	-	-	更新(空調配管)	A	-
		衛生	22年	-	-	更新(衛生配管)	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				14,071	-	32,256		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

1 市民文化系施設 (No.1-26)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間	
				2019-2021	2022-2024	2025-2027			
11	神楽岡地区センター 延床面積 830.74㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	神楽岡地区センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	20年						
		受変電	20年						
		非常電源	20年						
		空調	20年						
		衛生	20年						
		防災	20年						
		昇降							
		概算費用(千円)							
12	新旭川地区センター 延床面積 827.63㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	新旭川地区センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	19年						
		受変電	19年						
		非常電源	19年						
		空調	19年						
		衛生	19年						
		防災	19年						
		昇降							
		概算費用(千円)							
13	北星地区センター 延床面積 850.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	北星地区センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	17年						
		受変電	17年						
		非常電源	17年						
		空調	17年						
		衛生	17年						
		防災	17年						
		昇降							
		概算費用(千円)							
14	春光台地区センター 延床面積 1,101.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年		-	-	A	-	
		外壁	17年	更新(塗装等)				A	
		受変電							
		非常電源							
		空調	17年		-	-	-	A	
		衛生	17年		-	-	-	A	-
		防災							
		昇降							
		概算費用(千円)		15,977		-	-		
15	市民活動交流センター 延床面積 1,656.02㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	9年		-	-	-	A	-
		外壁	9年		-	-	-	A	-
		受変電	9年		-	-	-	A	-
		非常電源	9年		-	-	-	A	-
		空調	9年		-	-	-	A	-
		衛生	9年		-	-	-	A	-
		防災							
		昇降	9年		-	-	-	A	-
		概算費用(千円)		-		-	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

1 市民文化系施設 (No.1-26)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
16	嵐山中央会館 延床面積 545.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	嵐山中央会館は 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中				
		外壁	22年					
		受変電	22年					
		非常電源	22年					
		空調	22年					
		衛生	22年					
		防災	22年					
		昇降						
概算費用(千円)								
17	旭川市民生活館 延床面積 822.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	旭川市民生活館は 現在、施設を所管する福祉保険課で 個別施設保全計画を作成中				
		外壁	30年					
		受変電	30年					
		非常電源	30年					
		空調	30年					
		衛生	30年					
		防災	30年					
		昇降						
概算費用(千円)								
18-1	神楽公民館 神楽市民交流センター 延床面積 5,258.98㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(屋根一部)			A	-
		外壁	29年	未更新(シーリング)		更新(塗装等一部)	A	-
		受変電	11年	更新(受変電)			A	-
		非常電源						
		空調	29年	更新(暖房熱源等)		更新(冷暖房熱源)	A	-
		衛生	29年	更新(給排水管)		更新(ポンプ)	A	-
		防災	29年	未更新(ポンプ等)			A	-
		昇降	11年	-	-	-	A	-
概算費用(千円)				87,301	-	72,182		
18-2	木楽輪	屋上・屋根	29年	更新(屋根)			A	-
		外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		概算費用(千円)				9,116	-	-
18-3	別棟倉庫 延床面積 720.93㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(防水)			A	10年以内
		外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		非常電源	11年	-	-	-	A	-
		概算費用(千円)				10,679	-	-
19	末広公民館 延床面積 692.82㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年	未更新(防水)			A	10年以内
		外壁	39年	未更新(塗装等)			D	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	39年	未更新(給排水管)			A	10年以内
		防災						
概算費用(千円)				16,578	-	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

1 市民文化系施設 (No.1-26)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
20	東鷹栖公民館 延床面積 1,987.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水等)			A	-
		外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電	27年	更新(受変電)			A	-
		非常電源	27年	更新(発電機)			A	-
		空調	27年	未更新(空調一部)			A	10年以内
		衛生	27年	未更新(ポンプ)			A	10年以内
		防災	27年	未更新(ポンプ)			A	10年以内
		昇降						
		概算費用(千円)			111,711	-	-	
21	北星公民館 延床面積 714.99㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水等)			A	10年以内
		外壁	36年	未更新(塗装等)	更新(タイル)		A	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	36年	未更新(給排水管)			A	10年以内
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			29,054	2,882	-	
22	新旭川公民館 延床面積 723.51㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年	未更新(防水)			A	10年以内
		外壁	35年	未更新(塗装等)			A	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	35年	未更新(給排水管)			A	10年以内
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			25,291	-	-	
23	春光台公民館 延床面積 727.14㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-
		外壁	34年	未更新(塗装等)			A	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	34年	未更新(給排水管)			A	5年以内
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			11,038	-	-	
24	愛宕公民館 延床面積 730.55㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(防水)			A	5年以内
		外壁	32年	未更新(塗装等)			A	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	32年	未更新(給排水管)			A	5年以内
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			24,925	-	-	

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

1 市民文化系施設 (No.1-26)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
25	末広地域活動センター 延床面積 763.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-
		外壁	4年	-	-	-	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	4年	-	-	-	A	-
		衛生	4年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				-	-	-		
26	大雪クリスタルホール 延床面積 9,698.78㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	25年	-	更新(防水一部)		A	-
		外壁	25年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電	25年	-	更新(受変電)		A	-
		非常電源	25年	未更新(電源装置)	更新(発電機)		A	5年以内
		空調	25年	未更新(冷房熱源等)	更新(暖房熱源等)		A	5年以内
		衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内
		防災	25年	未更新(ポンプ)			A	5年以内
		昇降	25年	-	更新(エレベーター)		A	-
概算費用(千円)				185,636	430,822	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

2 社会教育施設 (No.1-5)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
1	中央図書館 延床面積 6,214.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	24年	未更新(防水一部)	更新(防水)		A	5年以内
		外壁	24年	未更新(シーリング)			A	5年以内
		受変電	24年	-	更新(受変電)		A	-
		非常電源	13年	未更新(直流電源)			A	10年以内
		空調	24年	未更新(熱源機等)	更新(熱源機等)		A	5年以内
		衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給湯機等)		A	5年以内
		防災	24年	未更新(ポンプ)			A	-
		昇降	24年	-	更新(エレベーター)		A	-
		概算費用(千円)			95,012	171,998	-	
2	末広図書館 延床面積 999.43㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(防水)		A	-
		外壁	26年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電	26年	-	更新(受変電)		A	-
		非常電源						
		空調	26年	-	更新(熱源機等)		A	-
		衛生	26年	未更新(ポンプ)	更新(衛生配管)		A	10年以内
		防災	26年	未更新(中央監視)			A	10年以内
		昇降	26年	-	更新(エレベーター)		A	-
		概算費用(千円)			21,903	69,388	-	
3	東光図書館 延床面積 1,065.59㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水)			A	5年以内
		外壁	20年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電	20年	-	-	-	A	-
		非常電源						
		空調	20年	未更新(冷凍機)			A	5年以内
		衛生	20年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			31,753	-	-	
4	井上靖記念館 延床面積 663.61㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(屋根)		C	-
		外壁	26年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電	26年	-	更新(受変電)		A	-
		非常電源						
		空調	26年	未更新(熱源機)	更新(温水管)		A	10年以内
		衛生	26年	-	更新(給排水管)		A	-
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			32,500	35,500	-	
5-1	科学館 延床面積 5,799.60㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水一部)	B	-
		外壁	13年	-	-	更新(塗装等)	A	-
		受変電	13年	-	-	-	A	-
		非常電源	13年	-	-	更新(直流電源)	B	-
		空調	13年	-	-	更新(熱源機等)	B	-
		衛生	13年	-	-	更新(ポンプ)	B	-
		防災	13年	-	-	更新(ポンプ)	A	-
		昇降	13年	-	-	更新(リフト)	B	-
		概算費用(千円)			-	-	148,984	

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

2 社会教育施設 (No.1-5)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
5-2	科学館 車庫	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水)	C	-
	延床面積 344.25㎡	外壁	13年	-	-	更新(塗装等)	B	-
	目標使用年数 80年	概算費用(千円)		-	-	20,771		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

3 スポーツレクリエーション施設 (No.1-9)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間	
				2019-2021	2022-2024	2025-2027			
1	勤労者体育センター 延床面積 1,120.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	15年	—	更新(防水)		A	—	
		外壁	15年	—	更新(塗装等)		A	—	
		受変電	38年	未更新(受変電)			A	10年以内	
		非常電源							
		空調	22年	未更新(熱源機)			A	5年以内	
		衛生	38年	未更新(給排水管)			A	10年以内	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				9,550	19,332	—			
2-1	カムイスキーリンクス センターハウス 延床面積 2,352.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	34年	カムイスキーリンクスは 現在、施設を所管するスポーツ課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	34年						
		受変電	34年						
		非常電源	34年						
		空調	34年						
		衛生	34年						
		防災	34年						
		昇降							
概算費用(千円)									
2-2	カムイスキーリンクス スラーメンハウス 延床面積 287.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						
		外壁	33年						
		受変電	33年						
		非常電源	33年						
		空調	33年						
		衛生	33年						
		防災	33年						
		昇降							
概算費用(千円)									
2-3	カムイスキーリンクス 山頂レストラン 延床面積 460.24㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						
		外壁	33年						
		受変電	33年						
		非常電源	33年						
		空調	33年						
		衛生	33年						
		防災	33年						
		昇降							
概算費用(千円)									
2-4	カムイスキーリンクス ゴンドラ山頂駅 延床面積 571.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						
		外壁	33年						
		受変電	33年						
		非常電源	33年						
		空調	33年						
		衛生	33年						
		防災	33年						
		昇降							
概算費用(千円)									

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

3 スポーツレクリエーション施設 (No.1-9)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間	
				2019-2021	2022-2024	2025-2027			
2-5	カムイスキーリンクス ゴンドラ山麓駅舎 延床面積 1,282.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						
		外壁	33年						
		受変電	33年						
		非常電源	33年						
		空調	33年						
		衛生	33年						
		防災	33年						
		昇降							
概算費用(千円)									
3	総合体育館 延床面積 6,690.05㎡ 目標使用年数 80年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年	総合体育館は 現在、施設を所管するスポーツ課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	39年						
		受変電	39年						
		非常電源	39年						
		空調	39年						
		衛生	39年						
		防災	39年						
		昇降							
概算費用(千円)									
4	東地区体育センター 延床面積 1,102.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	東地区体育センターは 現在、施設を所管するスポーツ課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	26年						
		受変電	26年						
		非常電源	26年						
		空調	26年						
		衛生	26年						
		防災	26年						
		昇降							
概算費用(千円)									
5	近文市民ふれあいセ ンター 延床面積 3,398.66㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	
		外壁	22年	未更新(塗装等一部)			B	5年以内	
		受変電	22年	-	-	更新(受変電)	A	-	
		非常電源							
		空調	22年	未更新(熱源機)		更新(熱源機等)	A	5年以内	
		衛生	22年	未更新(ポンプ)		更新(給排水管)	A	5年以内	
		防災	22年	未更新(ポンプ)			A	5年以内	
		昇降	22年	-	-	更新(エレベーター)	A	-	
概算費用(千円)				47,098	-	150,292			
6	道北アークス大雪 アリーナ (借上げ) 延床面積 713.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(板金等)			A	5年以内	
		外壁	32年	未更新(塗装)		更新(金属板等)	A	10年超え	
		受変電	32年	未更新(受変電)			A	5年以内	
		非常電源	32年	未更新(発電機)			A	5年以内	
		空調	32年	未更新(熱源機等)			A	10年超え	
		衛生	32年	未更新(給排水管等)			A	10年超え	
		防災	32年	未更新(消火ポンプ)			A	10年超え	
		昇降							
概算費用(千円)				574,600	-	-			

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

3 スポーツレクリエーション施設 (No.1-9)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間	
				2019-2021	2022-2024	2025-2027			
7-1	21世紀の森 森林学習展示館 延床面積 655.20㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						
		外壁	30年						
		受変電	30年						
		非常電源	30年						
		空調	30年						
		衛生	30年						
		防災	30年						
		昇降							
概算費用(千円)									
7-2	21世紀の森 ログハウス 延床面積 298.38㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						
		外壁	30年						
		受変電	30年						
		非常電源	30年						
		空調	30年						
		衛生	30年						
		防災	30年						
		昇降							
概算費用(千円)									
8-1	旭山動物園 展示館 延床面積 268.80㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(屋根)			A	10年以内	
		外壁	36年	未更新(塗装等)			A	10年超え	
		受変電							
		非常電源							
		空調	36年	未更新(配管)			A	10年以内	
		衛生	36年	未更新(給排水管)			A	10年以内	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				5,588	-	-			
8-2	旭山動物園 もうじゅう館 延床面積 611.67㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水一部)			A	5年以内	
		外壁	20年	未更新(塗装等)			D	5年以内	
		受変電							
		非常電源							
		空調	20年	-	-	-	A	-	
		衛生	20年	-	-	-	A	-	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				23,286	-	-			
8-3	旭山動物園 さる山舎 延床面積 280.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	
		外壁	19年	更新(塗装等)			A	-	
		受変電							
		非常電源							
		空調	19年	-	-	-	A	-	
		衛生	19年	-	-	-	A	-	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				4,418	-	-			

21世紀の森は
現在、施設を所管する農林整備課で
個別施設保全計画を作成中

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

3 スポーツレクリエーション施設 (No.1-9)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
8-4	旭山動物園 ぺんぎん館 延床面積 631.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	更新(防水)			A	-
		外壁	18年	更新(塗装等)			A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	18年	更新(熱源機)			A	-
		衛生	18年	更新(給湯機)			A	-
		防災						
		昇降	18年	-	-	-	A	-
		概算費用(千円)			19,019	-	-	
8-5	旭山動物園 ほつきよくぐま館 延床面積 1,187.60㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水)		C	-
		外壁	16年	-	更新(塗装等)		A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	16年	-	更新(熱源機)		A	-
		衛生	16年	-	更新(給湯機, ホンフ)		A	-
		防災						
		昇降	16年	-	-	-	A	-
		概算費用(千円)			-	37,346	-	
8-6	旭山動物園 あざらし館 延床面積 1,018.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	14年	-	更新(防水)		A	-
		外壁	14年	-	更新(塗装等)		A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	14年	-	更新(熱源機)		A	-
		衛生	14年	-	更新(ホンフ)		A	-
		防災						
		昇降	14年	-	-	-	A	-
		概算費用(千円)			-	23,178	-	
8-7	旭山動物園 正面売札所 延床面積 309.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	13年	-	-	-	A	-
		外壁	13年	更新(塗装等)			A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	13年	-	-	-	A	-
		衛生	13年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			1,288	-	-	
8-8	旭山動物園 ちんぱんじー館 延床面積 1,118.06㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	12年	-	-	更新(防水)	A	-
		外壁	12年	-	-	更新(塗装等)	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	12年	-	-	更新(熱源機)	A	-
		衛生	12年	-	-	更新(給湯機)	A	-
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			-	-	39,352	

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

3 スポーツレクリエーション施設 (No.1-9)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
8-9	旭山動物園 爬虫類舎 延床面積 130.91㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	8年	-	-	-	A	-
		外壁	8年	-	-	更新(塗装等)	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	8年	-	-	-	A	-
		衛生	8年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			-	-	460	
8-10	旭山動物園 かば館 延床面積 1,685.26㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-
		外壁	5年	-	-	-	A	-
		受変電	5年	-	-	-	A	-
		非常電源						
		空調	5年	-	-	-	A	-
		衛生	5年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降	5年	-	-	-	A	-
		概算費用(千円)			-	-	-	
9	江丹別若者の郷 若者センター 延床面積 742.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)		更新(板金)	A	5年以内
		外壁	33年	未更新(塗装等)			A	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調	33年	未更新(空調配管)			A	
		衛生	33年	未更新(給排水管等)			A	
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)			18,610	-	4,010	

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

4 産業施設 (No.1-7)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間	
				2019-2021	2022-2024	2025-2027			
1	西神楽農業構造改善 センター 延床面積 1,352.97㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	更新(防水等)			A	-	
		外壁	28年	未更新(塗装等)			C	10年以内	
		受変電	28年	更新(受変電)			A	-	
		非常電源							
		空調	28年	未更新(熱源機)			B	10年以内	
		衛生	28年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	
		防災							
		昇降							
概算費用(千円)				80,242	-	-			
2	東旭川農村環境改善 センター 延床面積 1,934.71㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	東旭川農村環境改善センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	28年						
		受変電	28年						
		非常電源	28年						
		空調	28年						
		衛生	28年						
		防災	28年						
		昇降							
概算費用(千円)									
3	永山ふれあいセン ター 延床面積 787.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	永山ふれあいセンターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	26年						
		受変電	26年						
		非常電源	26年						
		空調	26年						
		衛生	26年						
		防災	26年						
		昇降							
概算費用(千円)									
4	東鷹栖農村活性化 センター 延床面積 1,345.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	東鷹栖農村活性化センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					
		外壁	33年						
		受変電	33年						
		非常電源	33年						
		空調	33年						
		衛生	33年						
		防災	33年						
		昇降							
概算費用(千円)									
5	旭川工業技術セン ター 研究・機械工作棟 延床面積 2,651.47㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	8年	更新(塗装)	更新(塗装)		A	-	
		外壁	9年	-	-	-	A	-	
		受変電	30年	更新(受変電)			A	-	
		非常電源							
		空調	9年	-	-	-	A	-	
		衛生	30年	更新(屋外給水管)			A	-	
		防災	30年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	
		昇降							
概算費用(千円)				9,756	7,200	-			

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

4 産業施設 (No.1-7)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
6	市営牧場 格納庫 延床面積 286.11㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年	市営牧場は 現在、施設を所管する農業振興課で 個別施設保全計画を作成中				
		外壁	35年					
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生						
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)								
7-1	農業センター 複合施設 延床面積 1,397.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内
		外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	22年	未更新(熱源機)		更新(空調配管)	A	5年以内
		衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	5年以内
		防災	22年	未更新(中央監視)			A	5年以内
		昇降						
概算費用(千円)				38,448	-	46,086		
7-2	農業センター 展示温室棟・温室棟 延床面積 1,026.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水)	A	-
		外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	22年	-	-	-	A	-
		衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				975	-	17,542		
7-3	農業センター 農場管理棟 延床面積 550.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-
		外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	22年	未更新(熱源機)			A	5年以内
		衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				8,187	-	25,226		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

6 子育て支援系施設 (No.1-3)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
1	北門児童センター 延床面積 420.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年				A	-
		外壁	33年	未更新(塗装等)			A	10年超え
		受変電						
		非常電源						
		空調	33年	未更新(空調配管)			A	5年以内
		衛生	33年	未更新(給排水管)			A	5年以内
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)		4,957	-	-		
2	春光住民児童センター 延床面積 493.10㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(屋根, 防水)			A	5年以内
		外壁	30年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	30年	未更新(空調配管)			A	5年以内
		衛生	30年	未更新(給排水管)			A	5年以内
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)		23,568	-	-		
3	北彩都子ども活動センター 延床面積 682.22㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-
		外壁	3年	-	-	-	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	3年	-	-	-	A	-
		衛生	3年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
		概算費用(千円)		-	-	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

7 保健・福祉系施設 (No.1-7)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
1	いきいきセンター 新旭川 延床面積 994.97㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	1年	-	-	-	A	-
		外壁	25年	未更新(塗装等)	-	-	C	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	9年	-	更新(空調配管)		A	-
		衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				10,825	29,064	-		
2	いきいきセンター神楽 延床面積 1,727.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-
		外壁	10年	-	-	-	A	-
		受変電	10年	-	-	-	A	-
		非常電源						
		空調	10年	-	-	-	A	-
		衛生	10年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				-	-	-		
3	北部老人福祉セン ター 延床面積 928.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	39年	未更新(防水等)			A	10年以内
		外壁	39年	更新(タイル・塗装等)			A	-
		受変電	1年	-	-	-		-
		非常電源						
		空調	39年	未更新(一部空調管)	-	-	A	10年以内
		衛生	10年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				25,478	-	-		
4	東部老人福祉センタ ー 延床面積 946.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-
		外壁	23年	未更新(塗装等)		更新(サイディング)	A	5年以内
		受変電	38年	未更新(受変電)			A	10年以内
		非常電源						
		空調	14年	-	-	-	-	-
		衛生	16年	-	更新(ポンプ)	更新(給湯機)	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				8,442	1,878	5,845		
5	神居デイサービス センター 延床面積 1,728.88㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-
		外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	22年	-	-	更新(熱源機)	A	-
		衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				26,712	-	76,044		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

7 保健・福祉系施設 (No.1-7)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
6	障害者福祉センター 延床面積 5,692.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	更新(防水)			A	-
		外壁	17年	更新(塗装等)			A	-
		受変電	17年	-			A	-
		非常電源	17年	更新(電源装置)			B	-
		空調	17年	更新(冷房熱源等)			A	-
		衛生	17年	更新(ポンプ)			A	-
		防災	17年	更新(中央監視)			A	-
		昇降	17年	-			A	-
概算費用(千円)				131,321	-	-		
7	愛育センター 延床面積 2,782.70㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(防水)			A	10年以内
		外壁	37年	未更新(塗装)			A	10年超え
		受変電	0年	-	-	-	A	-
		非常電源	37年	未更新(発電機)			A	10年以内
		空調	1年	-	-	-	A	-
		衛生	37年	未更新(排水管)			A	10年以内
		防災	37年	未更新(ポンプ)			A	10年超え
		昇降						
概算費用(千円)				129,353	-	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

8 行政系施設 (No.1-11)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
1	江丹別支所 延床面積 948.13㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-
		外壁	18年	更新(塗装等)			A	-
		受変電	18年	-	-	-	A	-
		非常電源						
		空調	18年	-	-	-	A	-
		衛生	18年	更新(ポンプ)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				9,657	-	-		
2	永山支所 延床面積 5,200.58㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	24年	-	更新(防水)		A	-
		外壁	24年	未更新(塗装等)			D	5年以内
		受変電	24年	-	更新(受変電)		A	-
		非常電源	24年	未更新(電源装置)	更新(発電機)		A	5年以内
		空調	24年	未更新(冷温水熱源)	更新(暖房熱源等)		A	5年以内
		衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内
		防災	24年	未更新(ポンプ)			A	5年以内
		昇降	24年	-	更新(エレベーター)		A	-
概算費用(千円)				74,513	320,601	-		
3	東鷹栖地域センター 延床面積 1,418.58㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-
		外壁	19年	更新(シーリング)			C	-
		受変電	19年	-	-	-	A	-
		非常電源						
		空調	19年	更新(熱源機)			A	-
		衛生	19年	更新(給湯機)			A	-
		防災						
		昇降	19年	-	-	-	A	-
概算費用(千円)				5,676	-	-		
4	東部まちづくり センター 延床面積 982.11㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-
		外壁	4年	-	-	-	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	4年	-	-	-	A	-
		衛生	4年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				-	-	-		
5	南消防署忠和出張所 延床面積 419.93㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	未更新(防水)			A	10年以内
		外壁	28年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	28年	更新(温水管等)			A	-
		衛生	28年	更新(給排水配管)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				20,146	-	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
6	南消防署神楽出張所 延床面積 866.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水一部)		A	
		外壁	16年	-	更新(塗装等)		A	
		受変電						
		非常電源						
		空調	16年	-	-	-	A	-
		衛生	16年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				-	4,279	-		
7-1	北消防署 延床面積 1,918.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年		更新(防水)		A	-
		外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電	27年	更新(受変電)			A	-
		非常電源						
		空調	27年	更新(熱源機等)			A	-
		衛生	27年	更新(給排水管)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)			105,254	-	-			
7-2	北消防署 附属体育館棟 延床面積 437.29㎡ 目標使用年数 年	屋上・屋根	27年	未更新(防水)			A	10年以内
		外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調	27年	更新(空調配管)			A	-
		衛生	27年	更新(給排水管)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)			19,232	-	-			
8-1	クリーンセンター 事業所 延床面積 1,282.92㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年					
		外壁	38年					
		受変電	38年					
		非常電源	38年					
		空調	38年					
		衛生	38年					
		防災	38年					
		昇降						
概算費用(千円)								
8-2	クリーンセンター 車庫 延床面積 1,534.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年					
		外壁	38年					
		受変電	38年					
		非常電源	38年					
		空調	38年					
		衛生	38年					
		防災	38年					
		昇降	38年					
概算費用(千円)								

クリーンセンター 事業所ほかは、
現在、施設を所管するクリーンセン
ターで個別施設保全計画を作成中

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
9-1	土木事業所 管理棟 延床面積 1,031.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年					
		外壁	37年					
		受変電	37年					
		非常電源	37年					
		空調	37年					
		衛生	37年					
		防災	37年					
		昇降	37年					
概算費用(千円)								
9-2	土木事業所 整備場 延床面積 605.85㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年					
		外壁	37年					
		受変電	37年					
		非常電源	37年					
		空調	37年					
		衛生	37年					
		防災	37年					
		昇降	37年					
概算費用(千円)								
9-3	土木事業所 車庫 延床面積 324.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年					
		外壁	29年					
		受変電	29年					
		非常電源	29年					
		空調	29年					
		衛生	29年					
		防災	29年					
		昇降	29年					
概算費用(千円)								
10-1	旭川空港 管理事務所 延床面積 1,124.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(屋根)			C	-
		外壁	37年	未更新(塗装等)			C	-
		受変電	37年	未更新(受変電)			A	
		非常電源	37年	未更新(発電機)			A	
		空調						-
		衛生	37年	未更新(給排水管)			A	-
		防災	37年	未更新(ポンプ)			A	
		昇降						
概算費用(千円)				195,783	-	-		
10-2	旭川空港 消防車庫A棟 延床面積 333.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	7年		-	-	A	-
		外壁	7年		-	-	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	7年		-	-	A	-
		衛生	7年		-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				-	-	-		

土木事業所 管理棟ほかは、
現在、施設を所管する土木事業所で
個別施設保全計画を作成中

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

8 行政系施設 (No.1-11)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
10-3	旭川空港 消防車庫B棟 延床面積 792.07㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	23年	-	-	更新(防水)	A	-
		外壁	23年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電	23年	-	-	更新(受変電)	A	-
		非常電源						
		空調	23年	未更新(熱源機)		更新(空調配管)	A	5年以内
		衛生	23年	-	-	更新(給排水管)	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				9,702	-	21,839		
10-4	旭川空港 除雪車庫1号棟 延床面積 557.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-
		外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生						
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				5,706	-	11,537		
10-5	旭川空港 除雪車庫2号棟 延床面積 499.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-
		外壁	21年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	21年	-	-	更新(給排水管)	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				6,711	-	2,439		
10-6	旭川空港 除雪車庫3号棟 延床面積 553.87㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	-	-	-	A	-
		外壁	20年	未更新(塗装等)			A	5年以内
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	20年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				4,798	-	-		
11	旭川市総合防災 センター 延床面積 4,959.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-
		外壁	10年	-	-	-	A	-
		受変電	10年	-	-	-	A	-
		非常電源	10年	-	-	-	A	-
		空調	10年	-	-	-	A	-
		衛生	10年	-	-	-	A	-
		防災	10年	-	-	-	A	-
		昇降	10年	-	-	-	A	-
概算費用(千円)				-	-	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

9 供給処理施設 (No.1-3)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
1	中園廃棄物最終処分場 汚水処理棟 延床面積 543.23㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	-	-	-	A	-
		外壁	17年	-	-	-	A	-
		受変電	17年	未更新(受変電)			A	10年超え
		非常電源						
		空調	17年	更新(熱源機)			A	-
		衛生	17年	更新(ポンプ)			A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)			20,700	-	-			
2	環境センター 管理棟・ポンプ室 延床面積 3,177.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	未更新(防水)			A	10年以内
		外壁	28年	未更新(塗装等)			A	10年以内
		受変電	28年	更新(受変電)			A	-
		非常電源						
		空調	28年	更新(熱源機等)			A	-
		衛生	28年	更新(ポンプ)			A	-
		防災	28年	更新(ポンプ)			A	-
		昇降						
概算費用(千円)				-	-			
3	廃棄物処分場 浸出水処理棟・管理棟 延床面積 3,197.52㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	-	-	A	-
		外壁	16年	-	更新(塗装等)		A	-
		受変電	16年	-	-	-	A	-
		非常電源	16年	-	-	-	A	-
		空調	16年	-	-	-	A	-
		衛生	16年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)			-	50,000	-			

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

【施設保全計画表】

10 その他 (No.1-3)

No.	施設(建物名)	予防保全 部位	更新後等 の 経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の 状況※	未更新等の 経過期間
				2019-2021	2022-2024	2025-2027		
1	旭川聖苑 延床面積 6,252.98㎡ 目標使用年数 80年	屋根	19年	-	-	-	A	-
		外部	19年	更新(塗装等)			C	-
		受変電	19年	-	-	-	A	-
		非常電源	19年	-	-	-	A	-
		空調	19年	-			A	-
		衛生	19年	更新(ポンプ)			A	-
		防災	19年	更新(ポンプ)			A	-
		昇降	19年	-	-	-	A	-
概算費用(千円)				33,381	-	-		
2	動物愛護センター 延床面積 734.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-
		外壁	6年	-	-	-	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調	6年	-	-	-	A	-
		衛生	6年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降	6年				A	-
概算費用(千円)				-	-	-		
3	旭川駅前広場駐車 駐輪場 延床面積 2,436.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-
		外壁	6年	-	-	-	A	-
		受変電						
		非常電源						
		空調						
		衛生	6年	-	-	-	A	-
		防災						
		昇降						
概算費用(千円)				-	-	-		

※ 施設所管課の台帳で、特に特記のないものはA判定としている。

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画

平成31年(2019年)3月

旭川市総務部公共施設マネジメント課

〒070-8525 旭川市6条通9丁目

電話 0166-25-9836 (直通)

FAX 0166-24-7833

E-Mail kokyoshisetsu@city.asahikawa.lg.jp